

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID17170401043313	80135	Otros Equipos De Transporte	13	Hidalgo	3	Actopan	80135	80135	80135	80135	80135	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}		Terminado		Validado avances	
2018	4	HID18180201096087	293832.26	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Carrizal - 78073	13	Hidalgo	3	Actopan	293832.26	293832.26	293832.26	293832.26	290032.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-020/2018, contratista:RUSEL CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:293832.26, importe_modificado:293832.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234468/proyecto_INICIO, 1234468/proyecto_PROCESO, 1234468/proyecto_FIN}	En Ejecución		Validado avances	
2018	4	HID17170300961095	1492468	Pavimentación Hidráulica Calle El Efe - 5568548 - 5136	13	Hidalgo	3	Actopan	1476050.85	1476050.85	1476050.85	1476050.85	1476050.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.0}}		En Ejecución		Validado avances	
2018	4	HID17170300961542	1565733	Pavimentación Asfáltica En Calle Francisco I. Madero Y Calle Rio Bravo - 5568276 - 5132	13	Hidalgo	3	Actopan	1548509.94	1548509.94	1548509.94	1548509.94	1548509.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4965.0}}		En Ejecución		Validado avances	
2018	4	HID18180201096079	168748.47	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Telesecundaria Bothi Baji - 77439	13	Hidalgo	3	Actopan	168748.47	168748.47	168748.47	168748.47	168748.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1234460/proyecto_PROCESO, 1234460/proyecto_FIN}	En Ejecución		Validado avances	
2018	4	HID18180201096082	50387.45	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle La Nopalera - 77088	13	Hidalgo	3	Actopan	50387.45	50387.45	50387.45	50387.45	50387.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	{1234463/proyecto_FIN, 1234463/proyecto_PROCESO}	En Ejecución		Validado avances	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID17170300959719	1361346	Pavimentación Asfáltica En Calle 8 De Diciembre Y Calle Sin Nombre - 5568400 - 5134	13	Hidalgo	3	Actopan	1346371.19	1346371.19	1346371.19	1346371.19	1346371.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3993.6)}		En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096086	276995.03	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Pirules - 83993	13	Hidalgo	3	Actopan	276995.03	276995.03	276995.03	276995.03	273413.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0)}	{1234467/proyecto_PROCESO, 1234467/proyecto_INICIO, 1234467/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID17170300959740	2123539	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle 20 De Noviembre - 5568652 - 5137	13	Hidalgo	3	Actopan	2100180.07	2100180.07	2100180.07	2100180.07	2100180.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2347.5)}		En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096078	121578.58	Ampliación De Drenaje Sanitario Los Olivos Primera Cda Cipres - 83965	13	Hidalgo	3	Actopan	121578.58	121578.58	121578.58	121578.58	121578.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0)}	{1234459/proyecto_FIN, 1234459/proyecto_PROCESO, 1234459/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID17170300961555	1456914	Pavimentación Asfáltica En Calle Quetzalcoatl - 5568742 - 5138	13	Hidalgo	3	Actopan	1440887.95	1440887.95	1440887.95	1440887.95	1440887.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1329.0)}		En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201131677	1000000	Rehabilitación De Espacio Deportivo	13	Hidalgo	3	Actopan	1000000	1000000	1000000	1000000	985668.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1150.0)}	{1270095/proyecto_INICIO, 1270095/proyecto_PROCESO, 1270095/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096081	63738.04	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Porfirio Diaz Via Rápida - 84214	13	Hidalgo	3	Actopan	63738.04	63738.04	63738.04	63738.04	63738.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0)}	{1234462/proyecto_INICIO, 1234462/proyecto_PROCESO, 1234462/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID18180201096074	1028875.55	Pavimentación Asfáltica En Calle Jesús Luz Meneses Segunda Etapa - 84216	13	Hidalgo	3	Actopan	1028875.55	1028875.55	1028875.55	1028875.55	1015571.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-025/2018, contratista:KARIME GALINDO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:1028496.23, importe_modificado:1028875.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234455/proyecto_FIN, 1234455/proyecto_INICIO, 1234455/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096076	284649.5	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Ferrocarril Y Los Carrizos - 84212	13	Hidalgo	3	Actopan	284649.5	284649.5	284649.5	284649.5	280968.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234457/proyecto_FIN, 1234457/proyecto_PROCESO, 1234457/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096088	48440.96	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Dieciocho De Marzo - 84219	13	Hidalgo	3	Actopan	48440.96	48440.96	48440.96	48440.96	48440.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234469/proyecto_INICIO, 1234469/proyecto_FIN, 1234469/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096091	244078.5	Construcción De Techumbre En Escuela Preescolar Ing Humberto Cuevas Villegas Segunda Etapa - 83972	13	Hidalgo	3	Actopan						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En Ejecución		En registro de avances	
2018	4	HID18180201096077	71328.48	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Cerrada De Calle Pino Suarez - 77117	13	Hidalgo	3	Actopan	71328.48	71328.48	71328.48	71328.48	71328.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234458/proyecto_INICIO, 1234458/proyecto_PROCESO, 1234458/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096072	70666.89	Mejoramiento De Escuela Primaria Plinio Nogera Salazar - 84218	13	Hidalgo	3	Actopan	70666.89	70666.89	70666.89	70666.89	70666.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234453/proyecto_INICIO, 1234453/proyecto_PROCESO, 1234453/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID16160300768034	461754.31	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ojo De Agua - 326270	13	Hidalgo	3	Actopan	461754.3	461754.3	461754.3	461754.3	461754.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}		En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096085	71257.82	Construcción De Bardeado En Escuela Telesecundaria - 84222	13	Hidalgo	3	Actopan	71257.82	71257.82	71257.82	71257.82	71257.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1234466/proyecto_PROCESO, 1234466/proyecto_FIN, 1234466/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096090	60105.56	Construcción De Cercado Perimetral En Preescolar José Vasconcelos - 83942	13	Hidalgo	3	Actopan	60105.56	60105.56	60105.56	60105.56	60105.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234471/proyecto_FIN, 1234471/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096083	275108.02	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Río Bravo Y Calle Del Pozo - 77117	13	Hidalgo	3	Actopan	275108.02	275108.02	275108.02	275108.02	271550.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-3018/2018, contratista:SINUE PEREZ ALCANTARA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:273744.03, importe_modificado:275108.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234464/proyecto_PROCESO, 1234464/proyecto_FIN, 1234464/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID17170401043290	1153700	Vehículos Y Equipo Terrestre	13	Hidalgo	3	Actopan	1153700	1153700	1153700	1153700	1153700	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado	avances	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID18180201096075	618486.03	Construcción De Aula En Cbtis - 84215	13	Hidalgo	3	Actopan	618486.03	618486.03	618486.03	618486.03	359636.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-019/2018, contratista:ISRAEL CASTILLO BALTZAR, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:617685.76, importe_modificado:617685.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.14}}	{1234456/proyecto_PROCESO, 1234456/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID17170300920660	1068534	Perforación De Pozo De Agua Potable - 52989	13	Hidalgo	3	Actopan	1068534	1068534	1068534	1068534	1068534	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1270090/proyecto_NICIO, 1270090/proyecto_PROCESO, 1270090/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances	
2018	4	HID18180201131672	164012.87	Reposición De Pavimento En Varias Calles	13	Hidalgo	3	Actopan	164012.87	164012.87	164012.87	164012.87	164012.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:656.99}}	{1270090/proyecto_NICIO, 1270090/proyecto_PROCESO, 1270090/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096089	53359.99	Ampliación De Drenaje Sanitario En Primera Cda De Luis Donaldo Colosio - 84213	13	Hidalgo	3	Actopan	53359.99	53359.99	53359.99	53359.99	53359.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1234470/proyecto_PROCESO, 1234470/proyecto_NICIO, 1234470/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096084	696771.65	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Chihuahua Tramo Calle Vista Hermosa Calle Pachuca - 77995	13	Hidalgo	3	Actopan	696771.65	696771.65	696771.65	696771.65	696771.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-027/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y FABRICADOS METAL-MECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:695910.82, importe_modificado:696771.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234465/proyecto_PROCESO, 1234465/proyecto_NICIO, 1234465/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID18180201096073	170112.58	Mejoramiento De Escuela Primaria Felipe Angeles - 84217	13	Hidalgo	3	Actopan	170112.58	170112.58	170112.58	170112.58	170112.58	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:50880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:170112.58, importe_modificado:170112.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1234454/proyecto_PROCESO, 1234454/proyecto_FIN, 1234454/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301300791	455526.61	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA - 142942	13	Hidalgo	3	Actopan	455526.61	455526.61	455526.61	455526.61	455526.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1300791/proyecto_PROCESO, 1300791/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301301229	254463.64	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EJERCITO CONSTITUCIONAL - 144272	13	Hidalgo	3	Actopan	254463.64	254463.64	254463.64	254463.64	254463.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1301229/proyecto_PROCESO, 1301229/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301300611	203203.57	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAÑADA CHICA ANTIGUA - 142265	13	Hidalgo	3	Actopan	203203.57	203203.57	203203.57	203203.57	203203.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1300611/proyecto_FIN, 1300611/proyecto_PROCESO, 1300611/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301300744	312926.6	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 142756	13	Hidalgo	3	Actopan	312926.6	312926.6	312926.6	312926.6	312926.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1300744/proyecto_PROCESO, 1300744/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301314255	59645.78	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR MARIE CURIE - 209160	13	Hidalgo	3	Actopan	59645.78	59645.78	59645.78	59645.78	59645.78	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:50529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:59645.78, importe_modificado:59645.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.83}}	{1314255/proyecto_FIN, 1314255/proyecto_NICIO, 1314255/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES		
2018	4	HID180301314267	94652.68	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 209198	13	Hidalgo	3	Actopan	94652.68	94652.68	94652.68	94652.68	94652.68	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-038/2018, contratista:MIGUEL LOPEZ MUJIA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:41899.32, importe_modificado:41899.32}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:261.2}}	{1314267/proyecto_FIN, 1314267/proyecto_INICIO, 1314267/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	HID180301314274	148351.75	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MZ UNO - 209232	13	Hidalgo	3	Actopan	148351.75	148351.75	148351.75	148351.75	148351.75	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-034/2018, contratista:RICARDO OROPEZA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:72221.7, importe_modificado:72221.7}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:460.15}}	{1314274/proyecto_INICIO, 1314274/proyecto_FIN, 1314274/proyecto_PROCESO, 1314274/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	HID180301314309	210510.82	AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN MANZANA EL PAJE - 209324	13	Hidalgo	3	Actopan	210510.82	210510.82	210510.82	210510.82	210510.82	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-032/2018, contratista:FERRECERCAS DE HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:191960.16, importe_modificado:191960.16}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1068.8}}	{1314309/proyecto_PROCESO, 1314309/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	HID180301314312	164863.91	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EL JASPE SEGUNDA ETAPA - 209339	13	Hidalgo	3	Actopan	164863.91	164863.91	164863.91	164863.91	164863.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-016/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:164863.91, importe_modificado:164863.91}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:958.0}}	{1314312/proyecto_FIN, 1314312/proyecto_PROCESO, 1314312/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	HID180301314316	54142.69	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARTE ALTA - 209391	13	Hidalgo	3	Actopan	54142.69	54142.69	54142.69	54142.69	54142.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-017/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:54142.69, importe_modificado:54142.69}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1314316/proyecto_PROCESO, 1314316/proyecto_INICIO, 1314316/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	HID180301314321	85125.36	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 209400	13	Hidalgo	3	Actopan	85125.36	85125.36	85125.36	85125.36	85125.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-033/2018, contratista:ENRIQUE RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:72881.21, importe_modificado:72881.21}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:601.6}}	{1314321/proyecto_INICIO, 1314321/proyecto_PROCESO, 1314321/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances			

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID180301314325	375322.7	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA MZA EL TEZONTLE - 209411	13	Hidalgo	3	Actopan	375322.7	375322.7	375322.7	375322.7	375322.7	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:375322.7, importe_modificado:375322.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1314325/proyecto_FINICIO, 1314325/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314330	265149.15	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CERRADA DE PROLONGACIÓN MORELOS - 209420	13	Hidalgo	3	Actopan	265149.15	265149.15	265149.15	265149.15	265149.15	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:265149.15, importe_modificado:265149.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1314330/proyecto_FINICIO, 1314330/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314334	660902.48	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 209445	13	Hidalgo	3	Actopan	660902.48	660902.48	660902.48	660902.48	652356.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-048/2018, contratista:SIHUHE PEREZ ALCANTARA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:657301.11, importe_modificado:660902.48}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{1314334/proyecto_FINICIO, 1314334/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314349	201063.9	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL PILÓN - 209487	13	Hidalgo	3	Actopan	201063.9	201063.9	201063.9	201063.9	201063.9	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-045/2018, contratista:FERRECERCAS DE HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:109181.52, importe_modificado:109181.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2290.0}}	{1314349/proyecto_FINICIO, 1314349/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314358	392132.06	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 209515	13	Hidalgo	3	Actopan	392132.06	392132.06	392132.06	392132.06	387061.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-024/2018, contratista:JUAN MATEOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:392132.06, importe_modificado:392132.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.0}}	{1314358/proyecto_FINICIO, 1314358/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314165	906118.86	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 208849	13	Hidalgo	3	Actopan	906118.86	906118.86	906118.86	906118.86	906118.86	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:906118.86, importe_modificado:906118.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1314165/proyecto_FINICIO, 1314165/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314236	40532.21	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SAN ISIDRO - 209065	13	Hidalgo	3	Actopan						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		En Ejecución	En registro de avances		

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID180301314244	138985.14	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA - 209110	13	Hidalgo	3	Actopan	138985.14	138985.14	138985.14	138985.14	138985.14	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-036/2018, contratista:RENE DEL ARENALGONZALES, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:47023.22, importe_modificado:47023.22}}	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.57})	{1314244/proyecto_FIN, 1314244/proyecto_NICIO, 1314244/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301301172	580661.23	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN HUAXTHO EJIDO UNO Y DOS - 144098	13	Hidalgo	3	Actopan	580661.23	580661.23	580661.23	580661.23	580661.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0})	{1301172/proyecto_PROCESO, 1301172/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314156	203844.62	AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA HIDALGO - 208775	13	Hidalgo	3	Actopan	203844.62	203844.62	203844.62	203844.62	203844.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-022/2018, contratista:ARTEMIO ROMERO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:203844.62, importe_modificado:203844.62}}	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:751.58})	{1314156/proyecto_NICIO, 1314156/proyecto_PROCESO, 1314156/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314228	68393.52	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA JACARANDAS - 209042	13	Hidalgo	3	Actopan						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0})		En Ejecución	En registro de avances		
2018	4	HID180301314282	32712.15	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO DE SALUD - 209254	13	Hidalgo	3	Actopan	32712.15	32712.15	32712.15	32712.15	32712.15	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:32712.15, importe_modificado:32712.15}}	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.3})	{1314282/proyecto_FIN, 1314282/proyecto_NICIO, 1314282/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314290	193061.48	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BRAVO - 209273	13	Hidalgo	3	Actopan	193061.48	193061.48	193061.48	193061.48	193061.48	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-031/2018, contratista:MIGUEL LOPEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:113855.44, importe_modificado:113855.44}}	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.28})	{1314290/proyecto_FIN, 1314290/proyecto_NICIO, 1314290/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314293	666518.11	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MANZANA LA CAÑADA - 209284	13	Hidalgo	3	Actopan	666518.11	666518.11	666518.11	666518.11	657899.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-026/2018, contratista:EUSEBIO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:665881.13, importe_modificado:66518.11}}	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.8})	{1314293/proyecto_NICIO, 1314293/proyecto_PROCESO, 1314293/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301314299	224691.34	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 209298	13	Hidalgo	3	Actopan	224691.34	224691.34	224691.34	224691.34	224691.34	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:224691.34, importe_modificado:224691.34}}	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0})	{1314299/proyecto_FIN, 1314299/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances		

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID180301314340	140419.42	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 209473	13	Hidalgo	3	Actopan	140419.42	140419.42	140419.42	140419.42	140419.42	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-035/2018, contratista:ENRIQUE RAFAEL HERNANDEZ GOMZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:24102.0, importe_modificado:24102.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.8}}	{1314340/proyecto_PROCESO, 1314340/proyecto_NICIO, 1314340/proyecto_FI	En Ejecución	avances	Validado	
2018	4	HID180301314352	276972.48	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - 209503	13	Hidalgo	3	Actopan	276972.48	276972.48	276972.48	276972.48	273390.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-021/2018, contratista:INGENIERIA TECNOLOGICA DE HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:276972.48, importe_modificado:276972.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1314352/proyecto_FIN, 1314352/proyecto_PROCESO, 1314352/proyecto_NICIO}	En Ejecución	avances	Validado	
2018	4	HID180301313347	146757.18	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE - 202378	13	Hidalgo	3	Actopan	146757.18	146757.18	146757.18	146757.18	146757.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:146757.18, importe_modificado:146757.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1313347/proyecto_FIN, 1313347/proyecto_NICIO, 1313347/proyecto_PROCESO, 1313347/proyecto_FI	En Ejecución	avances	Validado	
2018	4	HID180301301240	371766.61	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GUZMAN MAYER CAÑADA AVIACION - 144318	13	Hidalgo	3	Actopan	371766.61	371766.61	371766.61	371766.61	371766.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1301240/proyecto_PROCESO, 1301240/proyecto_FI	En Ejecución	avances	Validado	
2018	4	HID180301301441	271850.92	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN MZA DOS EL POZO - 145013	13	Hidalgo	3	Actopan	271850.92	271850.92	271850.92	271850.92	271850.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-04/2018, contratista:BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:269193.21, importe_modificado:271850.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1301441/proyecto_NICIO, 1301441/proyecto_FI, 1301441/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	avances	Validado	
2018	4	HID180301301451	232010.37	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE DIEZ PULGADAS - 145031	13	Hidalgo	3	Actopan	232010.37	232010.37	232010.37	232010.37	232010.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-0015/2018, contratista:ISRAEL CASTILLO BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:229685.41, importe_modificado:232010.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.9}}	{1301451/proyecto_FIN, 1301451/proyecto_NICIO, 1301451/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	avances	Validado	
2018	4	HID180301301526	528095.02	MEJORAMIENTO DE BARDEADO EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 145201	13	Hidalgo	3	Actopan	528095.02	528095.02	528095.02	528095.02	528095.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-039/2018, contratista:GRUPO GOLER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:528095.02, importe_modificado:528095.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:136.59}}	{1301526/proyecto_NICIO, 1301526/proyecto_PROCESO, 1301526/proyecto_FI	En Ejecución	avances	Validado	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID180301300780	467976.21	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MONTE SINAI - 142894	13	Hidalgo	3	Actopan	467976.21	467976.21	467976.21	467976.21	467976.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1300780/proyecto_PROCESO, 1300780/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301301082	161857.72	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CERRADA DE TRIGUEROS - 143832	13	Hidalgo	3	Actopan	161857.72	161857.72	161857.72	161857.72	161857.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1301082/proyecto_PROCESO, 1301082/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301314747	208800.63	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PEÑA - 211290	13	Hidalgo	3	Actopan	208800.63	208800.63	208800.63	208800.63	208800.63	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-029/2018, contratista:RICARDO OROPEZA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:91136.48, importe_modificado:91136.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.82}}	{1314747/proyecto_PROCESO, 1314747/proyecto_PROCESO, 1314747/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301314753	156128.85	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 211300	13	Hidalgo	3	Actopan	156128.85	156128.85	156128.85	156128.85	156128.85	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-030/2018, contratista:RICARDO OROPEZA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:80092.43, importe_modificado:80092.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.45}}	{1314753/proyecto_PROCESO, 1314753/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301314784	1572291.56	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SEIS CALLE TRECE Y CALLE DIECISIETE - 211356	13	Hidalgo	3	Actopan	1572291.56	1572291.56	1572291.56	1572291.56	1551960.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-LP-FAISM-042/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y FABRICADOS METAL-MECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:1563331.64, importe_modificado:1572291.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}}	{1314784/proyecto_PROCESO, 1314784/proyecto_PROCESO, 1314784/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301314788	2317197.84	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DAJIEDHI APORTACIÓN MUNICIPAL - 211363	13	Hidalgo	3	Actopan	2317197.84	2317197.84	2317197.84	2317197.84	2317197.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3861.9}}	{1314788/proyecto_PROCESO, 1314788/proyecto_PROCESO, 1314788/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301315643	568702.04	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS APORTACION MUNICIPAL - 214561	13	Hidalgo	3	Actopan	568702.04	568702.04	568702.04	568702.04	170223.16	Sin contratos nuevos en el trimestre {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-040/2018, contratista:KARIME GALINDO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:486785.21, importe_modificado:486785.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{1315643/proyecto_PROCESO, 1315643/proyecto_FIN, 1315643/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	HID180301315650	486785.21	AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS MECAS - 214579	13	Hidalgo	3	Actopan	486785.21	486785.21	486785.21	486785.21	480490.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-040/2018, contratista:KARIME GALINDO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:486785.21, importe_modificado:486785.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	{1315650/proyecto_PROCESO, 1315650/proyecto_FIN, 1315650/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances	

Preliminar

DETALLE_PR_OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR_OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR_OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR_OYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APR	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
2018	4	HID180301314763	162513	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA CUAHUTEMOC - 211322	13	Hidalgo	3	Actopan	162513	162513	162513	162513	162513	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-028/2018, contratista:MIGUEL LOPEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:81314.14, importe_modificado:81314.14}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}}	[1314763/proyecto_FIN, 1314763/proyecto_NICIO, 1314763/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	HID180301314767	90366.55	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA - 211327	13	Hidalgo	3	Actopan	90366.55	90366.55	90366.55	90366.55	90366.55	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-INV-FAISM-037/2018, contratista:RENE DEL ARENAL GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:27989.83, importe_modificado:27989.83}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	[1314767/proyecto_NICIO, 1314767/proyecto_PROCESO, 1314767/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	HID180301314769	207539.66	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COL LA CUAHUTEMOC - 211329	13	Hidalgo	3	Actopan	207539.66	207539.66	207539.66	207539.66	207539.66	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:207539.66, importe_modificado:207539.66}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	[1314769/proyecto_FIN, 1314769/proyecto_PROCESO, 1314769/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	HID180301314775	177217.31	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE LA PAZ - 211337	13	Hidalgo	3	Actopan	177217.31	177217.31	177217.31	177217.31	177217.31	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:177217.31, importe_modificado:177217.31}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	[1314775/proyecto_PROCESO, 1314775/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	HID180301314778	193679.84	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA DEL CARMEN GÓNZALEZ COL LOS OLIVOS - 211341	13	Hidalgo	3	Actopan	193679.84	193679.84	193679.84	193679.84	191175.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-043/2018, contratista:RICARDO CANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:193679.84, importe_modificado:193679.84}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}}	[1314778/proyecto_FIN, 1314778/proyecto_NICIO, 1314778/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	HID180301314787	928356.64	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE APORTACIÓN MUNICIPAL - 211362	13	Hidalgo	3	Actopan	928356.64	928356.64	928356.64	928356.64	928356.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.43}}	[1314787/proyecto_PROCESO, 1314787/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	HID180301314790	1114054.32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE OCHO DE OCTUBRE APORTACION MUNICIPAL - 211365	13	Hidalgo	3	Actopan	1114054.32	1114054.32	1114054.32	1114054.32	1103859.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	[1314790/proyecto_PROCESO, 1314790/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	HID180301388885	325718.88	pavimentación hidráulica de calle dalias localidad de actopan, municipio de actopan	13	Hidalgo	3	Actopan	325718.88	325718.88	325718.88	325718.88	325718.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-APDER-006/2018, contratista:INGENIERIA TECNOLOGICA DE HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:321233.67, importe_modificado:321233.67}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.56}}	[1388885/proyecto_FIN, 1388885/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID180301388931	481894.42	HID180301388885	13	Hidalgo	3	Actopan	481894.42	481894.42	481894.42	481894.42	481894.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-002/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:434052.2, importe_modificado:481894.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{1388931/proyecto_NICIO, 1388931/proyecto_PROCESO, 1388931/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388943	451266.6	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AVIACIÓN NORTE, COLONIA AVIACIÓN	13	Hidalgo	3	Actopan	451266.6	451266.6	451266.6	451266.6	451266.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-001/2018, contratista:RICARDO CANO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:447988.51, importe_modificado:451266.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.67}}	{1388943/proyecto_NICIO, 1388943/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388996	1424183.09	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN	13	Hidalgo	3	Actopan	1424183.09	1424183.09	1424183.09	1424183.09	1424183.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-007/2018, contratista:NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:1422104.54, importe_modificado:1424183.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2948.15}}	{1388996/proyecto_NICIO, 1388996/proyecto_PROCESO, 1388996/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388579	431655.99	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL CABALLITO	13	Hidalgo	3	Actopan	431655.99	431655.99	431655.99	431655.99	431655.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-ADJ-FAPFM-020/2018, contratista:PATRICIO VERDE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:431655.99, importe_modificado:431655.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	{1388579/proyecto_NICIO, 1388579/proyecto_PROCESO, 1388579/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388808	378042.16	rehabilitación de parque el cuartel	13	Hidalgo	3	Actopan	378042.16	378042.16	378042.16	378042.16	378042.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-ADJ-FAPFM-021/2018, contratista:PATRICIO VERDE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:378042.16, importe_modificado:378042.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.68}}	{1388808/proyecto_NICIO, 1388808/proyecto_PROCESO, 1388808/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388810	190301.85	rehabilitación de parque col. Guadalupe	13	Hidalgo	3	Actopan	190301.85	190301.85	190301.85	190301.85	190301.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-ADJ-FAPFM-022/2018, contratista:PATRICIO VERDE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:190301.85, importe_modificado:190301.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.55}}	{1388810/proyecto_NICIO, 1388810/proyecto_PROCESO, 1388810/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388946	1314901.84	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE CANAL OROZCO	13	Hidalgo	3	Actopan	1314901.84	1314901.84	1314901.84	1314901.84	1314901.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-003/2018, contratista:HUGO CORNEJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:1311342.38, importe_modificado:1314901.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2758.5}}	{1388946/proyecto_NICIO, 1388946/proyecto_PROCESO, 1388946/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2018	4	HID180301388994	2085348.94	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CARRETERA ACTOPAN-ATOTONILCO EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO	13	Hidalgo	3	Actopan	2085348.94	2085348.94	2085348.94	2085348.94	2085348.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-009/2018, contratista:HUGO CORNEJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:2081115.85, importe_modificado:2085348.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4062.0}}	{1388994/proyecto_FIN, 1388994/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388999	2166570.95	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA COLONIA OBRERA	13	Hidalgo	3	Actopan	2166570.95	2166570.95	2166570.95	2166570.95	2166570.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-008/2018, contratista:RUSEL CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:2159670.89, importe_modificado:2166570.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.74}}	{1388999/proyecto_NICIO, 1388999/proyecto_PROCESO, 1388999/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388978	1662041.84	pavimentación asfáltica en calles sur 6, sur 7, sur 8, sur 9, sur 10, sur 11, col. fraccionamiento efrén rebolledo	13	Hidalgo	3	Actopan	1662041.84	1662041.84	1662041.84	1662041.84	1662041.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-004/2018, contratista:HUGO CORNEJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:1658772.28, importe_modificado:1662041.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4680.0}}	{1388978/proyecto_PROCESO, 1388978/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388983	1134458.11	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE 16 DE ENERO	13	Hidalgo	3	Actopan	1134458.11	1134458.11	1134458.11	1134458.11	1134458.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y FABRICADOS METAL-MECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:1130482.64, importe_modificado:1134458.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{1388983/proyecto_NICIO, 1388983/proyecto_PROCESO, 1388983/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180301388989	510475.78	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO COLONIA FRACCIONAMIENTO GUZMÁN MAYER	13	Hidalgo	3	Actopan	510475.78	510475.78	510475.78	510475.78	510475.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-010/2018, contratista:PATRICIO VERDE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:509684.83, importe_modificado:510475.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.12}}	{1388989/proyecto_PROCESO, 1388989/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180401451640	46052.06	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SAN ISIDRO - 3841384	13	Hidalgo	3	Actopan	46052.06	46052.06	46052.06	46052.06	46052.06	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:46052.06, importe_modificado:46052.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1451640/proyecto_NICIO, 1451640/proyecto_PROCESO, 1451640/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	HID180401451418	64149.04	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA JACARANDAS - 384130	13	Hidalgo	3	Actopan	64149.04	64149.04	64149.04	64149.04	64149.04	{ctto1: {tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:51599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:64149.04, importe_modificado:64149.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1451418/proyecto_NICIO, 1451418/proyecto_PROCESO, 1451418/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances		

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2018	4	HID180401450974	240245.61	383616	13	Hidalgo	3	Actopan	240245.5	240245.5	240245.5	240245.5	237138.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-AD-FAISM-044/2018, contratista:GRUPO GOLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:240245.61, importe_modificado:240245.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{1450974/proyecto_INICIO, 1450974/proyecto_FINAL, 1450974/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución		Validado avances		
2018	4	HID180401487289	249720	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13	Hidalgo	3	Actopan	249720	249720	249720	249720	249720	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}		En Ejecución		Validado / Registrado avances		
2018	4	HID180401486537	1777964.57	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE EL EFE ENTRE INDEPENDENCIA Y ABASOLO	13	Hidalgo	3	Actopan	1777964.57	1777964.57	1777964.57	1777964.57	1777964.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-012/2018, contratista:NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:1771963.75, importe_modificado:1777964.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.97}}	{1486537/proyecto_INICIO, 1486537/proyecto_PROCESO, 1486537/proyecto_FINAL}}	En Ejecución		Validado / Registrado avances		
2018	4	HID180401487311	13201.92	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	13	Hidalgo	3	Actopan	13201.92	13201.92	13201.92	13201.92	13201.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		En Ejecución		Validado / Registrado avances		
2018	4	HID180401486545	1500174.99	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO COL. CHAPULTEPEC	13	Hidalgo	3	Actopan	1500174.99	1500174.99	1500174.99	1500174.99	1500174.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-INV-APDER-011/2018, contratista:RUSEL CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:1499607.55, importe_modificado:1500174.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.46}}	{1486545/proyecto_INICIO, 1486545/proyecto_PROCESO, 1486545/proyecto_FINAL}}	En Ejecución		Validado / Registrado avances		
2018	4	HID180401487324	464000.02	OTROS EQUIPOS	13	Hidalgo	3	Actopan	464000.02	464000.02	464000.02	464000.02	464000.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}		En Ejecución		Validado / Registrado avances		
2018	4	TMP_HID180401490332	1516860.45	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO COL. CHAPULTEPEC)	13	Hidalgo	3	Actopan	1500174.98	1500174.98	1500174.98	1500174.98	1500174.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro		Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490333	516153.47	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO COLONIA FRACCIONAMIENTO GUZMÁN MAYER)	13	Hidalgo	3	Actopan	510475.77	510475.77	510475.77	510475.77	510475.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro		Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490334	1797739.71	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE EL EFE ENTRE INDEPENDENCIA Y ABASOLO)	13	Hidalgo	3	Actopan	1777964.57	1777964.57	1777964.57	1777964.57	1777964.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro		Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490335	2190668.3	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (REPAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA COLONIA OBRERA)	13	Hidalgo	3	Actopan	2166570.95	2166570.95	2166570.95	2166570.95	2166570.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro		Registrado		

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	
2018	4	TMP_HID180401490336	1147075.95	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE 16 DE ENERO)	13	Hidalgo	3	Actopan	1134458.11	1134458.11	1134458.11	1134458.11	1134458.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro	Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490337	487254.21	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RIO BRAVO ZDA. ETAPA)	13	Hidalgo	3	Actopan	481894.41	481894.41	481894.41	481894.41	481894.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro	Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490338	1680527.65	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES SUR 6, SUR 7, SUR 8, SUR 9, SUR 10, SUR 11 COL. FRACC. EFREN REBOLLEDO)	13	Hidalgo	3	Actopan	1662041.85	1662041.85	1662041.85	1662041.85	1662041.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro	Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490339	1329526.64	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE CANAL OROZCO)	13	Hidalgo	3	Actopan	1314901.85	1314901.85	1314901.85	1314901.85	1314901.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro	Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490340	1440023.34	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL BOXTHA, EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	13	Hidalgo	3	Actopan	1424183.08	1424183.08	1424183.08	1424183.08	1424183.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro	Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490341	329341.64	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DALIAS LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN)	13	Hidalgo	3	Actopan	325718.87	325718.87	325718.87	325718.87	325718.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro	Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490342	456285.73	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AVIACIÓN NORTE, COLONIA AVIACIÓN)	13	Hidalgo	3	Actopan	451266.59	451266.59	451266.59	451266.59	451266.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro	Registrado		
2018	4	TMP_HID180401490343	2108542.91	INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO // (PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CARRETERA ACTOPAN-ATOTONILCO EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	13	Hidalgo	3	Actopan	2085348.94	2085348.94	2085348.94	2085348.94	2085348.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		En registro	Registrado		

Preliminar

CICLO	PERIODO	TRIMES	ID_ENTIDAD_F EDERATIVA	ENTIDAD_F EDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	RAMO	DESC_RAMO	PP	DESC_PP	DESC_NIVEL	KA_INDICA DOR	DESC_INDICADOR	DEFINICION_INDICADOR	METODO_CALCULO_I NDICADOR	FRECUENCI A	TIPO_INDICA DOR	UNIDAD_MEDIDA	DIMENSION	OTRA_ UNIDAD_ MEDIDA	SENTIDO	CICLO_ LINEA_ BASE	LINEA_ BASE_ NUM	LINEA_ BASE_ DEN	META_ META_ NUM	META_ META_ DEN	META_ META_ JUSTIFIC	META_M MOD_ NUM	META_ MOD_ DEN	META_ MOD_ STIFICAC ION	META_ MOD_ JU PARA METR O_MA X	META_ PARA METR O_MA X AVANCE	AVANCE_ NUM	AVANCE_ DEN	AVANCE_ JUSTIF ICACION	AVANCE_ PARAMET RO_MIN	AVANCE_ PARAMET RO_MAX	OBSERVACION	FLUIDO	OBSERVACIONES					
2018	4	4	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Municipios	ID04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	132116	MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia	Descendente					23.6	17	72		23.6	17	72	Otras causas	0	100	26.5	18	68	presupuestal	0	100	0	100	Sin observaciones	Validado	[Obs1: (observación: REALIZAR CAMBIOS, trimestre: 4, usuario:erikagram info), fecha: 2019-01-20 21:47:11.0]]
2018	4	4	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Municipios	ID04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	132381	MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacio de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia	Ascendente					76.4	55	72		76.4	55	72	Otras causas	0	100	73.5	50	68	presupuestal	0	100	0	100	Sin observaciones	Validado	[Obs1: (observación: REALIZAR CAMBIOS, trimestre: 4, usuario:erikagram info), fecha: 2019-01-20 21:47:11.0]]
2018	4	4	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Municipios	ID04	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	133336	MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia	Descendente					0	0	72		0	0	72	Programación original deficiente	0	100	0	0	68	presupuestal	0	100	0	100	Sin observaciones	Validado	[Obs1: (observación: AGR EGAR JUSTIFICACIÓN, trimestre: 4, usuario:karinagu ibay, fecha: 2019-01-18 13:58:30.0]]

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_F EDERATIVA	ENTIDAD_F EDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	RAMO	DESC_RAMO	PP	DESC_PP	DESC_NIVEL	KA_INDICA DOR	DESC_INDICADOR	DEFINICION_INDICADOR	METODO_CALCULO_I NDICADOR	FRECUENCI A	TIPO_INDICA DOR	UNIDAD_MEDIDA	DIMENSION	OTRA_UNIDAD_ MEDIDA	SENTIDO	CICLO_L INEA_B ASE	LINEA_B ASE	LINEA_BASE_NU M	LINEA_BASE_D EN	META	META_NUM	META_DEN	META_JUSTI FICACION	META_MOD	META_MOD_N UM	META_MO D_DEN	META_MOD_J USTIFICACION	META_PARAME TRO_MIN	META_PARAME TRO_MAX	AVANCE	AVANCE_NUM	AVANCE_DEN	AVANCE_JUSTIF ICACION	AVANCE_PARA METRO_MIN	AVANCE_PARA METRO_MAX	OBSERVACION	FLUJO	OBSERVACIONES		
2018	4	4	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Municipios	1005	FORTAMUN	Actividad	132702	Índice de Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia	Ascendente						100	34550425.1	34550425.1		100	34550425.1	34550425		0	999	100	34550425.1	34550425.1		0	999	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones		
2018	4	4	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Municipios	1005	FORTAMUN	Propósito	133651	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como. Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Estratégico	Otra	Eficacia	Razón	Descendente						1.5	34550425.1	23495605		1.5	34550425.1	23495605		0	999	0.8	34550425.1	40789069.7	Otras causas		0	999	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones
2018	4	4	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Municipios	1005	FORTAMUN	Fin	134226	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública, maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Estratégico	Porcentaje	Eficacia	Ascendente						100	34550425.1	34550425.1		100	34550425.1	34550425		0	115	100	34550425.1	34550425.1		0	115	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones		
2018	4	4	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Municipios	1005	FORTAMUN	Componente	136791	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realicen con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	Estratégico	Porcentaje	Eficacia	Ascendente						100	100	100		100	100	100		0	115	100	100	100		0	115	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones		

{obs1:
{observación:REALIZ
AR CAMBIOS,
trimestre 4,
usuario:erik@pamir
eslu, fecha:2019-01-
20 21:47:11.0}}