

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN
ACTA DE INICIO DE OBRA**

SE FIRMA DE CONFORMIDAD EL ACTA DE INICIO DE OBRA, EL MISMO DÍA QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASI QUISIERON HACERLO.

LOCALIDAD: ACTOPAN	N° DE OBRA: 2019/FAISM003018
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE	IMPORTE: \$ 452,733.79
ESTRUCTURA FINANCIERA:	
UBICACIÓN: XIDEJE	TOTAL: \$ 452,733.79
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO	ESTATAL: \$ -
	FEDERAL: \$ -
	MUNICIPAL: \$ 452,733.79
	BENEFICIARIOS: \$ -
FECHA DE INICIO DE OBRA:	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2019-003-009	
FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2019	
OFICIO MODIFICADO No:	

NOMBRES Y FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRA

Marina Ecuilla R.
Marina Ecuilla Rodríguez
PRESIDENTE DEL COMITÉ

Maria Naveira Castaños
SECRETARIO

Rodrigo yalarza P.
TESORERO

Noemí Portillo Teniente
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Juana Chavarriá Portillo
Juana Chavarriá P.
PRIMER VOCAL

Adela Naveira Falarza
Adela Naveira Falarza
SEGUNDO VOCAL

FIRMAS

1

PRESIDENTE MUNICIPAL
HÉCTOR CRUZ OLGUÍN

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. FERNANDO ROIG LANGARICA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
ING. ERIK SERRANO CASTAÑÓN

2016 - 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN
ACTA DE INICIO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
L004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	368.2
9.101E+09	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	454.94
9.101E+09	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	303.3
TUBERÍA SANITARIA			
CM002	CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	33.04
A005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	477.6
RELLENOS			
R003	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	174.48
R001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	523.83
POZOS DE VISITA			
PZ006	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00

Nohermi Postillo Teniente
Marina Equilla R.
Juana Chavarria P.

Maria Navero



2018 - 2020

Adela Navero Galarza



