

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN
ACTA DE INICIO DE OBRA

SE FIRMA DE CONFORMIDAD EL ACTA DE INICIO DE OBRA, EL MISMO DÍA QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASI QUISIERON HACERLO.

LOCALIDAD: ACTOPAN	N° DE OBRA: 2019/FAISM003014
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE S.N	IMPORTE: \$ 117,628.30
UBICACIÓN: CHICAVASCO	ESTRUCTURA FINANCIERA:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO	TOTAL: \$ 117,628.30
FECHA DE INICIO DE OBRA: ago-19	ESTATAL: \$ -
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SP SEFINP-V-FAISM/GI-2019-003-006	FEDERAL: \$ -
FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2019	MUNICIPAL: \$ 117,628.30
OFICIO MODIFICADO No:	BENEFICIARIOS: \$ -

NOMBRES Y FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRA

Vicente G. Hernández
Vicente G. Hernández
PRESIDENTE DEL COMITE

Maricela Pérez S. Sanchez
Maricela Pérez Sanchez
SECRETARIO

Mariana Cruz Camargo
Mariana Cruz Camargo
TESORERO

Sofía Caballero Hernández
Sofía Caballero Hernández
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Andrés Cruz
Andrés Cruz
PRIMER VOCAL

SEGUNDO VOCAL

FIRMAS

Héctor Cruz Olguín
PRESIDENTE MUNICIPAL
HÉCTOR CRUZ OLGUÍN

Fernando Roig Langarica
CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. FERNANDO ROIG LANGARICA

Alejandro Chaparro Lozano
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO

Erik Serrano Castañón
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
ING. ERÍK SERRANO CASTAÑÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN
ACTA DE INICIO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES			
LIMPIEZA Y TRAZO			
L004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	167.50
EXCAVACIONES			
9101020025	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	159.22
9101020029	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	106.14
TUBERIA SANITARIA			
CAMA DE ARENA			
CM002	CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	14.73
ALCANTARILLADO			
A004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08" (20 CM) DE Ø, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	249.5
RELLENOS			
RELLENOS Y COMPACTACIÓN			
R003	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	85.29
R001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	142.58
POZOS DE VISITA			

Sofia Caballero Hernandez
Marcela Pérez S.

