

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACTOPAN
 UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRFT

NOMBRE: T.C. MARGARITA LOPEZ ALVAREZ
 CARGO: AUXILIAR CONTABLE
 CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@actopanhidago.gob.mx y actopancontabilidad2024-2027@gmail.com
 TELÉFONO(S): 727270004 EXT 301 CEL 772 101 6001

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

☒ X
☐

MINISTRACIONES DIRECTAS

Nº	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:				EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO				
1	HID250402607715	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, ACTOPAN HIDALGO - 122615	122615	MUNICIPIO	445,000.00	445,000.00	445,000.00	301,435.65	301,435.65	301,435.65	86.30%	
2	HID250402607714	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AL TENGUEDO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO CANGUIHUIUNDO - 122602	122602	MUNICIPIO	901,406.32	901,406.32	901,406.32	548,220.84	548,220.84	548,220.84	66.43%	
3	HID250402607713	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ - 120129	120129	MUNICIPIO	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	
4	HID250302569208	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO EL CERRITO, ACTOPAN - 111642	111642	MUNICIPIO	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	100.00%	
5	HID250302569207	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUZMAN MAYER - 111472	111472	MUNICIPIO	138,054.13	138,054.13	138,054.13	138,054.13	138,054.13	138,054.13	100.00%	
6	HID250302569206	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA LA PALOMA, EN LA LOCALIDAD EL PALOMO, ACTOPAN HGO - 106933	106933	MUNICIPIO	196,500.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	100.00%	
7	HID250302569204	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA - 109076	109076	MUNICIPIO	207,735.96	207,735.96	207,735.96	207,735.96	207,735.96	207,735.96	100.00%	
8	HID250302569203	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE BOXAXNI - 106994	106994	MUNICIPIO	291,077.73	291,077.73	291,077.73	291,077.73	291,077.73	291,077.73	100.00%	
9	HID250302569202	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OLGUIN EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI - 107118	107118	MUNICIPIO	753,506.43	753,506.43	753,506.43	753,506.43	753,506.43	753,506.43	100.00%	
10	HID250302569200	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO, COL JESUS LUZ MENESES - 103119	103119	MUNICIPIO	66,414.13	66,414.13	66,414.13	51,983.82	51,983.82	51,983.82	80.61%	
11	HID250302469195	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN XIDEJE - 109826	109826	MUNICIPIO	1,544,583.98	1,544,583.98	1,544,583.98	0.00	0.00	0.00	54.56%	
12	HID250302569192	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE 12 Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 3 EN LA CALLE MIGUEL NEGRETTE - 105929	105929	MUNICIPIO	331,045.92	331,045.92	331,045.92	304,748.60	304,748.60	304,748.60	93.53%	
13	HID250302569189	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE EMILIO HERNANDEZ ACTOPAN - 109455	109455	MUNICIPIO	857,830.12	857,830.12	857,830.12	857,830.12	857,830.12	857,830.12	100.00%	
14	HID250302569188	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES - EN LA LOCALIDAD DE CHICAVASCO - 111481	111481	MUNICIPIO	685,000.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	
15	HID250302569186	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN CAÑADA CHICA ANTIGUA, MUNICIPIO DE ACTOPAN - 110856	110856	MUNICIPIO	334,556.48	334,556.48	334,556.48	334,556.48	0.00	0.00	100.00%	

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACTOPAN
UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRFT

NOMBRE: T.C. MARGARITA LOPEZ ALVAREZ
CARGO: AUXILIAR CONTABLE
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@actopanhidalgo.gob.mx y actopancontabilidad2024-2027@gmail.com
TELÉFONO(S): 727270004 EXT 301 CEL 772 101 6001

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

X

MINISTRACIONES DIRECTAS

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:												
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
16	HID250302569185	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA GUADALUPE, ACTOPAN - 111681	111681	MUNICIPIO	256,755.41	256,755.41	256,755.41	256,755.41	256,755.41	256,755.41	100.00%	
17	HID250302569184	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CHICA ANTIGUA - 107068	107068	MUNICIPIO	596,657.95	596,657.95	596,657.95	596,657.95	596,657.95	596,657.95	100.00%	
18	HID250302569181	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO MORENO COLONIA LA ESTACION - 116455	116455	MUNICIPIO	402,895.41	402,895.41	402,895.41	402,895.41	0.00	0.00	100.00%	
19	HID250302569180	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE GRANADA COLONIA EULALIO ANGELES - 109768	109768	MUNICIPIO	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	100.00%	
20	HID250302569179	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRIL NACIONAL, POZO GRANDE - 102237	102237	MUNICIPIO	203,591.48	203,591.48	203,591.48	203,591.48	203,591.48	203,591.48	100.00%	
21	HID250302569178	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC EN COLONIA ROJO GOMEZ - 93953	93953	MUNICIPIO	215,187.47	215,187.47	215,187.47	215,187.47	215,187.47	215,187.47	100.00%	
22	HID250302569177	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTIO - 104556	104556	MUNICIPIO	482,135.73	482,135.73	482,135.73	218,158.27	218,158.27	218,158.27	62.64%	
23	HID250302569209	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACCIONAMIENTO LAS MONJAS - 116925	116925	MUNICIPIO	253,288.83	253,288.83	253,288.83	253,288.83	253,288.83	253,288.83	100.00%	
24	HID250302569205	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE ATENAS, EN COLONIA DEPORTIVO OLIMPICO - 92878	92878	MUNICIPIO	1,382,850.74	1,382,850.74	1,382,850.74	1,382,850.74	1,382,850.74	1,382,850.74	100.00%	
25	HID250302569201	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JOSE MORENO, COLONIA EL PORVENIR - 116815	116815	MUNICIPIO	662,215.56	662,215.56	662,215.56	59,597.39	59,597.39	59,597.39	32.64%	
26	HID250302569199	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LA MORA EN LA LOCALIDAD DE EL BOXTHA - 103954	103954	MUNICIPIO	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	32.19%	
27	HID250302569198	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Y AGUA POTABLE EN CALLE NORTE, COLONIA FUNDICION ALTA - 97785	97785	MUNICIPIO	1,000,479.15	1,000,479.15	1,000,479.15	1,000,479.15	1,000,479.15	1,000,479.15	100.00%	
28	HID250302569197	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CUAUHTEMOC DE LA COLONIA CUAUHTEMOC - 108659	108659	MUNICIPIO	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	
29	HID250302569196	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL NEGRETTE EN LA COLONIA ROJO GOMEZ, ACTOPAN HIDALGO - 106548	106548	MUNICIPIO	836,339.38	836,339.38	836,339.38	539,889.10	539,889.10	539,889.10	62.34%	
30	HID250302569194	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO MORENO, EN LA COLONIA LA ESTACION, ACTOPAN HIDALGO - 111154	111154	MUNICIPIO	1,008,686.51	1,008,686.51	1,008,686.51	0.00	0.00	0.00	50.13%	

FDG

INFORME DEL 4TO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACTOPAN
UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDC PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRFT

NOMBRE: T.C. MARGARITA LOPEZ ALVAREZ
CARGO: AUXILIAR CONTABLE
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@actopanhidalgo.gob.mx y actopancontabilidad2024-2027@gmail.com
TELÉFONO(S): 772270004 EXT 301 CEL 772 301 6001

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

☒

MINISTRACIONES DIRECTAS

☐

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:												
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
31	HID250302569193	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MEZQUITE EN COLONIA DOS CERRILLOS - 52235	52235	MUNICIPIO	2,500,720.23	2,500,720.23	2,500,720.23	2,412,986.45	2,412,986.45	2,412,986.45	96.35%	
32	HID250302569191	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FUNDADORES DE BOTHI BAJI, EN LA COMUNIDAD DE BOTHI BAJI - 107101	107101	MUNICIPIO	1,064,867.12	1,064,867.12	1,064,867.12	979,674.87	979,674.87	979,674.87	95.31%	
33	HID250302569190	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, COLONIA JESUS LUZ MENISES - 111358	111358	MUNICIPIO	457,367.21	457,367.21	457,367.21	457,367.21	457,367.21	457,367.21	100.00%	
34	HID250302569187	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO EFREN REBOLLADO - 98548	98548	MUNICIPIO	892,969.53	892,969.53	892,969.53	0.00	0.00	0.00	77.07%	
35	HID250302569183	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CON DE HUELLAS DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MECAS - 110996	110996	MUNICIPIO	280,000.00	280,000.00	280,000.00	197,918.62	197,918.62	197,918.62	50.00%	
36	HID250302569182	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE CHICAVASCO - 117042	117042	MUNICIPIO	982,992.15	982,992.15	982,992.15	928,691.92	928,691.92	928,691.92	94.65%	
37	HID250302569176	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CARLOS MAYORGA, COLONIA CHAPULTEPEC - 98196	98196	MUNICIPIO	870,625.48	870,625.48	870,625.48	783,575.70	783,575.70	783,575.70	95.42%	
38	HID250202528752	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PINO SUAREZ EN CAÑADA AVIAJON - 36936	36936	MUNICIPIO	1,005,097.46	1,005,097.46	1,005,097.46	957,929.08	957,929.08	957,929.08	98.81%	
TOTAL					\$ 24,994,434.00	\$ 24,994,434.00	\$ 24,994,434.00	\$ 16,829,144.81	\$ 16,391,692.92	\$ 16,091,692.92		

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL, LO QUE SE AGREGARÁ AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DE AGREGAR A VARIOS FOLIOS AGREGAR SU FOLIO POR OBRA.
NO OMITIR COMENTAR QUE EL DEBDO RECAUDADO EN ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




2024 - 2027

REVISÓ
C.A. JUAN ALONSO AGUIRRE RUÍZ
TESORERO MUNICIPAL



2024 - 2027



2024 - 2027

AUTORIZÓ
LIC. IMELDA CUELLAR CANO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO