

IMPORTES A EJERCICIO DEL GASTO (GLOBALES)

PERIODO:

01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TERCER TRIMESTRE 2025

MUNICIPIO:

Actopan

Ejercicio 2025		Presupuesto y ministrado SH							
Fondo	Ejercicio	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por pagar (de lo ministrado)
FAISM I004	2025	\$24,994,434.00	\$24,994,434.00	\$22,526,485.00	\$9,414,975.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,526,485.00
FORTAMUN I005	2025	\$60,961,492.00	\$60,961,492.00	\$45,721,116.00	\$22,138,470.01	\$22,114,932.01	\$22,114,932.01	\$22,114,932.01	\$23,606,183.99
		\$85,955,926.00	\$85,955,926.00	\$68,247,601.00	\$31,553,445.10	\$22,114,932.01	\$22,114,932.01	\$22,114,932.01	

Años anteriores		(Registrar si es que existen años anteriores por terminar)							(no registrar es formula)
Fondo	Ejercicio (de 2015 a 2024)	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por pagar (de lo ministrado)
FAISM	2024								\$0.00
FORTAMUN	2024								\$0.00

PARA CONCILIAR CIFRAS

Favor de llenar este formato SOLO EL COLOR GRIS con importes que se van a registrar en el sistema SRFT a NIVEL FINANCIERO

Programas		*Para registrar en sistema			*Registrar el numero de proyecto iniciando con año ejemplo: 2025-FAISM y numero, 2025-FAFM y número, para identificar con facilidad a que ejercicio y fondo corresponde.
Aportaciones Federales	I004	FAISM	Ramo 33		
Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	Ramo 33		





FEG

INFORME DEL 3ER TRIMESTRE 2025
EJERCICIO DEL GASTO

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACTOPAN
UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRFT

NOMBRE: T.C. MARGARITA LOPEZ ALVAREZ
CARGO: AUXILIAR CONTABLE
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@actopanhidalgo.gob.mx y actopancontabilidad2024-2027@gmail.com
TELÉFONO(S): 7727270004 EXT 301 CEL 772 101 6001

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

☒

MINISTRACIONES DIRECTAS

☐

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:

N°	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENÉRICA	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES
1	GASTO DE INVERSIÓN	613	MUNICIPIO	\$2,980,913.11	\$1,500,000.00	\$1,074,100.16	\$411,327.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2	GASTO DE INVERSIÓN	614	MUNICIPIO	\$4,000,000.00	\$8,498,000.00	\$8,498,000.00	\$3,679,727.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3	GASTO DE INVERSIÓN	615	MUNICIPIO	\$18,013,520.89	\$14,996,434.00	\$12,954,384.84	\$5,323,919.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL				\$ 24,994,434.00	\$ 24,994,434.00	\$ 22,526,485.00	\$ 9,414,975.09	\$ -	\$ -	\$ -	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ:
ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
2024-2027

REVISÓ:
LA JUAN ALONSO AGUIRRE LUCIO
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027

AUTORIZÓ:
LIC. IMELDA CUELLAR-CANO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO
2024-2027

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACTOPAN
UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRFT
NOMBRE: T.C. MARGARITA LOPEZ ALVAREZ
CARGO: AUXILIAR CONTABLE
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@actopanhidalggo.gob.mx y actopancontabilidad2024-2027@gmail.com
TELÉFONO(S): 7727270004 EXT 301 CEL 772 101 6001

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

☒

MINISTRACIONES DIRECTAS

☐

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL												
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	HID250202528252	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PINO SUAREZ EN CAÑADA AVIACIÓN - 36936	36936	MUNICIPIO	1,005,097.46	1,005,097.46	1,005,097.46	0.00	0.00	0.00	0%	
2	HID250302569177	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL HUAXTHO - 104556	104556	MUNICIPIO	482,135.73	433,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
3	HID250302569178	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC EN COLONIA ROJO GÓMEZ - 93953	93953	MUNICIPIO	215,187.47	215,187.47	215,187.47	0.00	0.00	0.00	0%	
4	HID250302569179	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRIL NACIONAL, POZO GRANDE - 102237	102237	MUNICIPIO	203,591.48	203,591.48	203,591.48	0.00	0.00	0.00	0%	
5	HID250302569180	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE GRANADA COLONIA EULALIO ÁNGELES - 109768	109768	MUNICIPIO	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	
6	HID250302569181	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO MORENO COLONIA LA ESTACION - 116455	116455	MUNICIPIO	402,895.41	362,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
7	HID250302569184	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CHICA ANTIGUA - 107068	107068	MUNICIPIO	596,657.95	596,657.95	596,657.95	0.00	0.00	0.00	0%	
8	HID250302569185	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA GUADALUPE, ACTOPAN - 111681	111681	MUNICIPIO	216,530.90	194,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
9	HID250302569186	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN CAÑADA CHICA ANTIGUA, MUNICIPIO DE ACTOPAN - 110856	110856	MUNICIPIO	334,556.48	301,100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
10	HID250302569188	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHICAVASCO - 111481	111481	MUNICIPIO	685,000.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
11	HID250302569189	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE EMILIO HERNANDEZ ACTOPAN - 109455	109455	MUNICIPIO	857,830.12	772,047.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12	HID250302569192	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE 12 Y LINEA DE AGUA POTABLE DE 3 EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE - 105929	105929	MUNICIPIO	331,045.92	297,941.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
13	HID250302569195	COSNTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN XIDEJE - 109826	109826	MUNICIPIO	1,533,944.15	1,380,549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
14	HID250302569200	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO, COL. JESÚS LUZ MENESES - 103119	103119	MUNICIPIO	66,414.13	59,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
15	HID250302569202	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OLGUIN EN LA COMUNIDAD DE DAJIEDHI - 107118	107118	MUNICIPIO	753,506.43	753,506.43	753,506.43	0.00	0.00	0.00	0%	

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACTOPAN
 UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRF

NOMBRE: T. C. MARGARITA LOPEZ ALVAREZ
 CARGO: AUXILIAR CONTABLE
 CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@actopanhidalgo.gob.mx y actopancontabilidad2024-2027@gmail.com
 TELÉFONO(S): 7727270004 EXT 301 CEL 772 101 6001

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
16	HID250302569203	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE BOXAXNI - 106994	106994	MUNICIPIO	291,077.73	261,969.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
17	HID250302569204	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA - 109076	109076	MUNICIPIO	207,735.96	207,735.96	207,735.96	0.00	0.00	0.00	0%	
18	HID250302569206	ONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA LA PALOMA, EN LA LOCALIDAD EL PALOMO, ACTOPAN.HGO. - 106933	106933	MUNICIPIO	196,500.00	176,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
19	HID250302569207	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUZMAN MAYER - 111472	111472	MUNICIPIO	138,054.13	124,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
20	HID250302569208	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO EL CERRITO, ACTOPAN - 111642	111642	MUNICIPIO	236,640.13	212,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
21	HID250302569176	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CARLOS MAYORGA, COLONIA CHAPULTEPEC - 98196	98196	MUNICIPIO	870,625.48	870,625.48	870,625.48	0.00	0.00	0.00	0%	
22	HID250302569182	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE CHICAVASCO - 117042	117042	MUNICIPIO	982,992.15	883,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
23	HID250302569183	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA CON DE HUELLAS DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MECAS - 110996	110996	MUNICIPIO	280,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
24	HID250302569187	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO EFRÉN REBOLLEDO - 98548	98548	MUNICIPIO	892,969.53	892,969.53	892,969.53	0.00	0.00	0.00	0%	
25	HID250302569190	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, COLONIA JESÚS LUZ MENESES - 111358	111358	MUNICIPIO	457,367.21	411,630.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
26	HID250302569191	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FUNDADORES DE BOTHI BAJI, EN LA COMUNIDAD DE BOTHI BAJI - 107101	107101	MUNICIPIO	1,064,867.12	1,064,867.12	1,064,867.12	0.00	0.00	0.00	0%	
27	HID250302569193	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MEZQUITE EN COLONIA DOS CERRITOS - 52235	52235	MUNICIPIO	2,500,720.23	2,250,648.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
28	HID250302569194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO MORENO, EN LA COLONIA LA ESTACIÓN, ACTOPAN HIDALGO - 111154	111154	MUNICIPIO	1,008,686.51	907,817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
29	HID250302569196	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE EN LA COLONIA ROJO GOMEZ, ACTOPAN HIDALGO - 106548	106548	MUNICIPIO	836,339.38	752,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
30	HID250302569197	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CUAUHTÉMOC DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC - 108659	108659	MUNICIPIO	450,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

FDG

INFORME DEL 3ER TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACTOPAN
UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRFT

NOMBRE: T.C. MARGARITA LOPEZ ALVAREZ
CARGO: AUXILIAR CONTABLE
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@actopanhidalgo.gob.mx y actopancontabilidad2024-2027@gmail.com
TELÉFONO(S): 7727270004 EXT 301 CEL 772 101 6001

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA
MINISTRACIONES DIRECTAS

X

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:												
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
31	HID250302569198	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y AGUA POTABLE EN CALLE NORTE, COLONIA FUNDICIÓN ALTA - 97785	97785	MUNICIPIO	1,000,479.15	1,000,479.15	1,000,479.15	0.00	0.00	0.00	0%	
32	HID250302569199	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LA MORA EN LA LOCALIDAD DE EL BOXTHA - 103954	103954	MUNICIPIO	1,340,000.00	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
33	HID250302569201	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JOSÉ MORENO, COLONIA EL PORVENIR - 116815	116815	MUNICIPIO	662,215.26	595,993.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
34	HID250302569205	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ATENAS, EN COLONIA DEPORTIVO OLIMPICO - 92878	92878	MUNICIPIO	1,382,850.74	1,382,850.74	1,382,850.74	0.00	0.00	0.00	0%	
35	HID250302569209	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACCIONAMIENTO LAS MONJAS - 116925	116925	MUNICIPIO	408,561.36	367,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
TOTAL					\$ 23,213,075.70	\$ 21,741,528.03	\$ 8,513,568.77				0%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTÍTULO A LA OBRA.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DIBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
ARQ. CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

2024 - 2027


REVISÓ
LA JUAN ALONSO AGUIRRE LUCIO
TESORERO MUNICIPAL

2024 - 2027

AUTORIZÓ
LIC. IMELDA CUELLAR CANO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO

2024 - 2027

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5120	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$26,155,408.00	-\$1,160,974.00	\$24,994,434.00	\$9,414,975.09	\$15,579,458.91	\$0.00	\$9,414,975.09	\$24,994,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$26,155,408.00	-\$1,160,974.00	\$24,994,434.00	\$9,414,975.09	\$15,579,458.91	\$0.00	\$9,414,975.09	\$24,994,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,980,913.11	-\$1,480,913.11	\$1,500,000.00	\$411,327.44	\$1,088,672.56	\$0.00	\$411,327.44	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,980,913.11	-\$1,480,913.11	\$1,500,000.00	\$411,327.44	\$1,088,672.56	\$0.00	\$411,327.44	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbaniza	\$4,000,000.00	\$4,498,000.00	\$8,498,000.00	\$3,679,727.70	\$4,818,272.30	\$0.00	\$3,679,727.70	\$8,498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniza	\$4,000,000.00	\$4,498,000.00	\$8,498,000.00	\$3,679,727.70	\$4,818,272.30	\$0.00	\$3,679,727.70	\$8,498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$19,174,494.89	-\$4,178,060.89	\$14,996,434.00	\$5,323,919.95	\$9,672,514.05	\$0.00	\$5,323,919.95	\$14,996,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$19,174,494.89	-\$4,178,060.89	\$14,996,434.00	\$5,323,919.95	\$9,672,514.05	\$0.00	\$5,323,919.95	\$14,996,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	\$26,155,408.00	-\$1,160,974.00	\$24,994,434.00	\$9,414,975.09	\$15,579,458.91	\$0.00	\$9,414,975.09	\$24,994,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Final	\$26,155,408.00	-\$1,160,974.00	\$24,994,434.00	\$9,414,975.09	\$15,579,458.91	\$0.00	\$9,414,975.09	\$24,994,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


2024 - 2027


2024 - 2027


2024 - 2027

