

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FCONVENIOS	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA	ESTATUS
1-Programa presupuestario	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan	3537	3537										Sin observaciones	gilbertosantillanr	08/10/2019 11:00	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	3,345,199.49	2,663,500.55	2,663,500.55	2,663,500.55	2,663,500.55	2,663,500.55	2,663,500.55	Sin observaciones	gilbertosantillanr	08/10/2019 11:00	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	1,948,757.25	2,004,160.78	2,004,160.78	2,004,160.78	2,004,160.78	2,004,160.78	2,004,160.78	Sin observaciones	gilbertosantillanr	08/10/2019 11:00	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,364,304.86	12,992,299.28	12,992,299.28	12,992,299.28	12,992,299.28	12,992,299.28	12,992,299.28	Sin observaciones	gilbertosantillanr	08/10/2019 11:00	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	254,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	08/10/2019 11:00	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6,737,125.40	847,301.88	847,301.88	847,301.88	847,301.88	847,301.88	847,301.88	Sin observaciones	gilbertosantillanr	08/10/2019 11:00	Validado	
1-Programa presupuestario	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	12	FAFEF	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan	0	0										Sin observaciones	gilbertosantillanr	08/10/2019 11:00	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	12	FAFEF	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	0.00	43,131,189.69	3,567,193.00	11,890,643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	08/10/2019 11:00	Validado
1-Programa presupuestario	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan	1935.75	0										Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,364,304.86	10,592,497.34	9,778,893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2,484,928.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	1,948,757.25	3,324,644.63	2,715,441.26	851,161.80	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6,991,176.51	4,659,747.79	4,193,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	3,345,199.49	2,557,477.24	2,332,822.17	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FONDO	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA	ESTATUS
1-Programa presupuestario	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan	15270.28	0											Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	185,775.16	163,322.01	163,322.01	163,322.01	163,322.01	163,322.01	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	221	Productos alimenticios para personas	170,000.00	236,892.00	154,060.33	157,121.12	157,121.12	153,989.12	153,989.12	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	144	Aportaciones para seguros	198,903.06	198,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	479,223.32	124,507.34	124,507.34	124,507.34	124,507.34	124,507.34	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	159	Otras prestaciones sociales y económicas	166,420.84	166,420.84	74,200.32	166,420.84	74,200.32	74,200.32	74,200.32	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	134	Compensaciones	100,000.00	331,182.05	198,081.62	198,081.62	198,081.62	198,081.62	198,081.62	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	131	Primas por años de servicios efectivos prestados	16,800.00	16,800.00	11,300.00	16,800.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	4,906,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,417,449.78	4,590,356.04	3,357,891.24	3,209,410.53	3,209,410.53	3,209,306.13	3,209,306.13	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	17,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	16,122.84	16,122.84	16,122.84	16,122.84	16,122.84	16,122.84	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	87,046.84	58,132.15	58,132.15	58,132.15	58,132.15	58,132.15	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FONDO	INSTITUCION_EXECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA	ESTATUS
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	450,000.00	1,200,000.00	907,962.33	914,064.76	914,064.76	898,205.76	898,205.76	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	311	Energía eléctrica	18,100,000.00	18,100,000.00	14,611,006.96	14,299,743.09	14,299,743.09	14,299,743.09	14,299,743.09	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	12,255,298.32	12,255,298.32	8,596,849.87	12,255,298.32	7,637,082.35	7,637,082.35	7,637,082.35	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	23,108.00	23,107.20	23,107.20	23,107.20	23,107.20	23,107.20	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	345	Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00	210,000.00	123,332.88	123,332.88	123,332.88	123,332.88	123,332.88	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	439	Otros Subsidios	0.00	330,700.53	330,700.53	330,700.53	330,700.53	330,700.53	330,700.53	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto de Inversión	519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	250,000.00	650,000.00	593,620.60	434,219.90	434,219.90	428,361.90	428,361.90	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	
2-Partida genérica	2019	3	13	Hidalgo	3	Actopan	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Actopan		Gasto corriente	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	Sin observaciones	gilbertosantillanr	09/10/2019 10:23	Validado	

PROYECTO_CICLO	PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	PROYECTO_ID_ENTIDAD	PROYECTO_ENTIDAD	PROYECTO_ID_MUNICIPIO	PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	PROYECTO_CLASIFICACION	PROYECTO_SUBCLASIFICACION	PROYECTO_INSTITUCION	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_N_BENEFICIARIOS	PROYECTO_HOMBRES	PROYECTO_MUJERES	PROYECTO_BENEFICIARIOS	PROYECTO_YETO_BENEFICIA	PROYECTO_TIPO_GEO	PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_GEO	PROYECTO_FECHA_INICIO	PROYECTO_FECHA_TERMINO	PROYECTO_RECAUDADO	PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO	PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	PROYECTO_AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	PROYECTO_FOTOS_CARPETA_FOTOS	PROYECTO_ESTATUS_ESTATUS	PROYECTO_FLUIJO_FLUIJO	PROYECTO_OBSERVACIONES_OBSERVACIONES
2019	3	HID190301569936	Proyecto de inversión	1,887,446.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887446.0, modificado:1887446.0}}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA ACCESO AL PALOMO	13	Hidalgo	3	Actopan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF00354	N			452	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0})	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.94336462, lat:20.24772311}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190301569920	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE GUADALAJARA Y TOLENTINO	13	Hidalgo	3	Actopan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF-00344	N			530	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5196.0, meta_modificada:5196.0})	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.97231102, lat:20.29444175}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190301569846	Proyecto de inversión	744,254.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744254.89, modificado:744254.89}}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 3A FELPE ÁNGELES	13	Hidalgo	3	Actopan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF-00357	N			74	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0})	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.97544384, lat:20.26022439}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190301569838	Proyecto de inversión	1,258,234.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258234.0, modificado:1258234.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MANUEL ANGEL NUÑEZ SOTO Y CALLE MAÑUTZI	13	Hidalgo	3	Actopan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF-00408	N			174	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0})	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio Murieta, Jesús Luz Meneses, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.94660473, lat:20.27868257}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190301569826	Proyecto de inversión	731,726.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731726.0, modificado:731726.0}}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE MAYA, COL. CUAUHEMOC	13	Hidalgo	3	Actopan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF-00406	S	369	246		(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0})	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.96415171, lat:20.20775655}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190301569972	Proyecto de inversión	14,204,969.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420496915E7, modificado:1.420496915E7}}	REHABILITACIÓN DE CIRCUITO SOLIDARIDAD ORIENTE Y PONIENTE PARQUE URBANO	13	Hidalgo	3	Actopan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN		N			4000	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19229.0, meta_modificada:19229.0})	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Solidaridad, Efrén Rebollo, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.95145416, lat:20.27668992}}	01-09-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190301569943	Proyecto de inversión	11,894,184.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189418454E7, modificado:1.189418454E7}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN PRIMER CUADRO DE PLAZA LA REFORMA	13	Hidalgo	3	Actopan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF-00244	N			2200	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8018.0, meta_modificada:8018.0})	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz 14A, Centro Sur, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.94511342, lat:20.26646459}}	01-09-2019	30-11-2019	3,567,193.00	11,890,643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:'Obra', numero_contrato:'03-PA-FAFEF-2019/244', contratista:'GRUPO GOLER S.A. DE C.V.', convocante:'MUNICIPIO DE ACTOPAN', monto:'1.189064334E7', importe_modificado:'1.189064334E7'}} (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	3	HID190301569931	Proyecto de inversión	1,972,978.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972978.0, modificado:1972978.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD DE CHICAVASCO	13	Hidalgo	3	Actopan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF-00355	N			300	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1747.0, meta_modificada:1747.0})	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:Luis Donaldo Colosio 10, Manzana 2, Chicavasco, Hgo., México, lon:-98.95428658, lat:20.19567396}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})		En Ejecución	Validado / Registrado	avances

Preliminar

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_N_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEO	DETALLE_PROYECTO_COORDENADAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO_VALOR_RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO_VALOR_COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO_VALOR_DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO_VALOR_EJERCIDO	DETALLE_PROYECTO_VALOR_PAGADO	DETALLE_PROYECTO_VALOR_FINANCIADO	DETALLE_PROYECTO_VALOR_AVANCE	DETALLE_PROYECTO_VALOR_FISICOS_AVANCES	DETALLE_PROYECTO_FOTOS_CARPETA	DETALLE_PROYECTO_ESTATUS	DETALLE_PROYECTO_FLUIJO	DETALLE_PROYECTO_OBSERVACIONES	
2019	3	HID190301569925	Proyecto de inversión	2,755,745.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755745.11, modificado:2755745.11}}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF-00356	N		185		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5880.0, meta_modificada:5880.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.98218155, lat:20.25068244}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5880.0, meta_modificada:5880.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190301569915	Proyecto de inversión	2,827,978.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827978.0, modificado:2827978.0}}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE DAJIEDHI	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF00340	N		500		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5926.0, meta_modificada:5926.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.94544601, lat:20.32337971}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5926.0, meta_modificada:5926.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190301569910	Proyecto de inversión	1,380,696.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380696.0, modificado:1380696.0}}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE EMILIANO ZAPATA, EL HUAXTHO	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF00341	N		268		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Col. Zuñiga, Chicavasco, Hgo., México, lon:-98.94973755, lat:20.23191892}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190301569829	Proyecto de inversión	972,978.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972978.0, modificado:972978.0}}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ACUEDUCTO LA MORA, COL. GUADALUPE	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAFEF-00407	N		200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.0, meta_modificada:1992.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Niquel 6, Guadalupe, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.93051147, lat:20.27783721}}	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.0, meta_modificada:1992.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	3	HID190201547300	Proyecto de inversión	976,604.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976604.8, modificado:976604.8}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MANZANA UNO - 94285	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	94285	5	24	16		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:COLONIA DAJIEDHI, 42603 DAJIEDHI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y AUN COSTADO DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.93891153, lat:20.31249309}}	01-07-2019	31-12-2019	976,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201556662	Proyecto de inversión	3,723,435.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723435.61, modificado:3723435.61}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 115801	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	115801	5	217	199		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4697.57, meta_modificada:4697.57}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:'PUEBLO SAN DIEGO CANCUIHUINDO, 42600 SAN DIEGO CANGUIHUINDO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA DENTRO DE TODA LA COMUNIDAD, lon:-98.90388003, lat:20.29535139}}	01-07-2019	31-12-2019	3,351,092.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4697.57, meta_modificada:4697.57}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201550329	Proyecto de inversión	235,209.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235209.46, modificado:0.0}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL DAXTHA - 100815	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	100815	5	36	24		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.4, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:BARRIO EL DAXTHA, 42604 EL DAXTHA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL LIBRAMIENTO ACTOPAN IXMIQUILPAN, lon:-98.96299252, lat:20.28443312}}	01-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.4, meta_modificada:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201551665	Proyecto de inversión	204,053.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204053.05, modificado:204053.05}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRULES CUATRO Y CALLE PIRULES SEIS - 104193	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	104193	5	36	24		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PIRULES Y , SE ENCUENTRAN SOBRE CALLA PIRULES, lon:-98.96703635, lat:20.23065286}}	01-07-2019	31-12-2019	183,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201533729	Proyecto de inversión	69,706.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69706.78, modificado:69706.78}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FUNDICIÓN BAJA - 47636	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	47636	5	36	24		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.6, meta_modificada:97.6}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA FUNDICIÓN BAJA, 42500 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE IND.METAL.MECANICA Y BOULEVARD LIBRAMIENTO ACTOPAN-IXMIQUILPAN, A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO ACTOPAN-IXMIQUILPAN, lon:-98.92831446, lat:20.27066194}}	01-05-2019	31-12-2019	69,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.6, meta_modificada:97.6}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201533723	Proyecto de inversión	235,252.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235252.08, modificado:235252.08}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIC VERDAD - 47632	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	47632	5	48	32		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.1, meta_modificada:235.1}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIC. VERDAD CONDOMINIO COLONIA CHAPULTEPEC, 42500 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO ACTOPAN IXMIQUILPAN Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, A UN COSTADO DEL CBTIS, lon:-98.93646178, lat:20.26385362}}	01-05-2019	31-12-2019	211,726.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.1, meta_modificada:235.1}}		En Ejecución	Validado	avances

Preliminar

PROYECTO_CICLO	PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	PROYECTO_ID_ENTIDAD	PROYECTO_ENTIDAD	PROYECTO_ID_MUNICIPIO	PROYECTO_MUNICIPIO	PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	PROYECTO_CLASIFICACION	PROYECTO_SUBCLASIFICACION	PROYECTO_INSTITUCION	PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	PROYECTO_POBLACION	PROYECTO_MUJERES	PROYECTO_HOMBRES	PROYECTO_BENEFICIARIOS	PROYECTO_TIPO_GEO	PROYECTO_GEOREFERENCIAS	PROYECTO_FECHA_INICIO	PROYECTO_FECHA_TERMINO	PROYECTO_RECAUDADO	PROYECTO_COMPROMETIDO	PROYECTO_DEVENGADO	PROYECTO EJERCIDO	PROYECTO PAGADO	PROYECTO CONTRATOS	PROYECTO AVANCES_FISICOS	PROYECTO AVANCES_CARPETA_FOTOS	PROYECTO ESTATUS	PROYECTO FLUJO	PROYECTO OBSERVACIONES
2019	3	HID190201533711	Proyecto de inversión	130,298.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130298.15, modificado:130298.15}}	REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO - 47622	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	47622	5	15503	13720		(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CERRITO, 42500 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-98.94798728, lat:20.26716307}}	01-05-2019	31-12-2019	130,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201533697	Proyecto de inversión	235,612.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235612.09, modificado:235612.09}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CHIQUIHUITEROS - 47614	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	47614	5	15	9		(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO MESA CHICA, 42610 MESA CHICA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO MESA CHICA CHIQUIHUITEROS, lon:-98.83375, lat:20.31037786}}	01-05-2019	31-12-2019	212,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201533663	Proyecto de inversión	911,745.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911745.15, modificado:0.0}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SN DAJIEDHI - 47588	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	47588	5	126	120		(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1316.53, meta_modificada:0.0})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO DAJIEDHI, 42603 DAJIEDHI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO ACTOPAN CALLE MARIA DEL CARMEN GONZALES, lon:-98.93431929, lat:20.30982967}}	01-05-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201533641	Proyecto de inversión	125,024.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125024.07, modificado:125024.07}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SN CERRO LA CRUZ - 47572	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	47572	5	36	25		(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:PUEBLO MANZANA 3, 42601 CHICAVASCO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , CALLE VISTA HERMOSA RUMBO CALLE CERRO LA CRUZ, lon:-98.95366824, lat:20.18594236}}	01-05-2019	31-12-2019	125,024.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201533652	Proyecto de inversión	483,406.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483406.42, modificado:483406.42}}	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TIERRAS COLORADAS - 47579	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	47579	5	72	48		(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1081.6, meta_modificada:1081.6})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA, 42610 SANTA MARÍA MAGDALENA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , ACCESO HACIA CARRETERA ACTOPAN ATOTONILCO, lon:-98.86774151, lat:20.31235469}}	01-05-2019	31-12-2019	435,065.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201533636	Proyecto de inversión	117,628.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117628.3, modificado:117628.3}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SN - 47565	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	47565	5	48	32		(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.5, meta_modificada:249.5})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:PUEBLO MANZANA 3, 42601 CHICAVASCO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SN, lon:-98.9505623, lat:20.19261789}}	01-05-2019	31-12-2019	117,628.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201533350	Proyecto de inversión	217,293.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217293.67, modificado:217293.67}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 47261	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	47261	5	28	22		(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO ACTOPAN BENITO JUÁREZ PUEBLO BENITO JUÁREZ, 42608 BENITO JUÁREZ, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO ACTOPAN BENITO JUARE, lon:-98.83411151, lat:20.3620826}}	01-05-2019	31-12-2019	195,564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201544661	Proyecto de inversión	96,690.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96690.94, modificado:96690.94}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA - 90697	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	90697	5	36	24		(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.2, meta_modificada:178.2})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , ENTRONQUE CON EL CANAL DE RIEGO DE AGUAS NEGRAS, lon:-98.96359502, lat:20.24672193}}	01-07-2019	31-12-2019	96,690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201541067	Proyecto de inversión	621,736.10	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621736.1, modificado:621736.1}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICAVASCO MZA TRES - 84992	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	84992	5	60	40		(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:PUEBLO CHICAVASCO MZA. 3, 42616 CHICAVASCO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y , SE ENCUENTRA EN CRUCE CON CALLE 8 DE DICIEMBRE, lon:-98.94727807, lat:20.18544625}}	01-08-2019	31-12-2019	559,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201540699	Proyecto de inversión	127,930.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127930.36, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN PLOMOSAS - 84365	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	84365	5	89	74		(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:RANCHERIA EL PALOMO, 42602 PLOMOSAS, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.85962476, lat:20.33823132}}	01-08-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2019	3	HID190201543368	Proyecto de inversión	305,272.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305272.98, modificado:305272.98}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA UNIÓN - 88647	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	88647	5	24	16		(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0})	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE LA UNION PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PIRULES Y , SE ENCUENTRA AUN LADO DE CALLE PIRULES, lon:-98.96674929, lat:20.22730356}}	01-07-2019	31-12-2019	274,745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado	avances

Preliminar

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_AD_RESP	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_UNI	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_N_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEO	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIAO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIAO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIAO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIAO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIAO_PAGADO	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISCOS	FOTOS_CARPETA_AVANCES_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES		
2019	3	HID190201542595	Proyecto de inversión	110,153.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110153.4, modificado:0.0}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA REFORMA - 87423	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE 87423	5	48	32		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE PLAZA REFORMA COLONIA CAÑADA CHICA AVIACIÓN, 42512 DAJIEDHI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN REFORMA Y , SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL Y AUN COSTADO DEL AUDITORIO, lon:-98.94034364, lat:20.31284579}}	01-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(1542595/proyecto/INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	3	HID190201541047	Proyecto de inversión	804,567.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804567.53, modificado:804567.53}}	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA - 84970	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE 84970	5	96	64		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS TIANGUISTENGO, 42610 SAN ANDRÉS TIANGUISTENGO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , ESTOS SE ENCONTRARAN DENTRO DE CADA VIVIENDA BENEFICIADA, lon:-98.84890522, lat:20.26956393}}	01-08-2019	31-12-2019	724,110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances		
2019	3	HID190201551632	Proyecto de inversión	412,621.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412621.46, modificado:412621.46}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BAQUETAS CALLE LIC VERDAD COL CHAPULTEPEC - 104088	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE 104088	5	96	64		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:736.66, meta_modificada:736.66}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO VERDAD COLONIA COLONIA CHAPULTEPEC, 42500 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y , SE ENCUENTRA SOBRE CALLE LIC VERDAD EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, lon:-98.93672152, lat:20.26380628}}	01-07-2019	31-12-2019	371,359.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances		
2019	3	HID190201533874	Proyecto de inversión	326,147.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326147.99, modificado:326147.99}}	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MA DEL CARMEN GONZÁLES - 47769	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL 47769	5	48	32		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.74, meta_modificada:295.74}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA DEL CARMEN GONZÁLES COLONIA LOS OLIVOS, 42500 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO LA ESTANCIA Y , CALLE MA DEL CARMEN GONZÁLES CAMINO LA ESTANCIA, lon:-98.94139836, lat:20.27666825}}	01-05-2019	31-12-2019	326,147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances		
2019	3	HID190201533604	Proyecto de inversión	209,653.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209653.18, modificado:209653.18}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHIHUAHUA TRAMO CALLE VISTA HERMOSA CALLE PACHUCA - 47540	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL 47540	5	191	153		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.45, meta_modificada:242.45}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE PACHUCA VISTA HERMOSA, CHIHUAHUA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 42601 CHICAVASCO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE CHIHUAHUA CAMINO ACTOPAN CHICAVASCO CALLE VISTA HERMOSA, CHIHUAHUA Y PA, lon:-98.95317762, lat:20.18662291}}	01-05-2019	31-12-2019	209,653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances		
2019	3	HID190201533599	Proyecto de inversión	198,224.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198224.78, modificado:198224.78}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA PLACA - 47533	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL 47533	5	400	200		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.05, meta_modificada:358.05}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:PUEBLO , 42601 CHICAVASCO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO ACTOPAN CHICAVASCO LA PLACA, lon:-98.9476067, lat:20.2055952}}	01-05-2019	31-12-2019	178,402.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances		
2019	3	HID190201541417	Proyecto de inversión	851,556.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851556.79, modificado:851556.79}}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO - 85714	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE 85714	5	480	320		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1773.4, meta_modificada:1773.4}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE PIRULES, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA ENTRE PIRULES Y EJERCITO CONSTITUCIONAL, lon:-98.96585521, lat:20.23032811}}	01-07-2019	31-12-2019	851,556.79	851,161.80	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-PMA-FAISM-2019/007, contratista:KARIME GALINDO MEDINA, convocado:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO, monto:851161.8, importe_modificado:851161.8}}		En Ejecución	Validado avances	

Preliminar

PROYECTO CICLO	DETALLE TRIMESTR E	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGOR A	DETALLE PROYECTO MONTO_GLOBA L APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID_ENTID AD_RESP	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONS	DETALLE PROYECTO LE_PR UNICI	DETALLE PROYECTO MUNICIPI O_RESPO	DETALLE PROYECTO TIPO_PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICA CION	DETALLE PROYECTO SUBCLASI FICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCI ON	DETALLE PROYECTO INSTITUCI ON	DETALLE PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE PROYECTO N_BENEFI CIARIOS	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO RIOS	DETALLE PROYECTO YECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO_GEO GRAFICAS	DETALLE PROYECTO REFERENC IAS	DETALLE PROYECTO DETALLE_PR YECTO FECHA_INICI O	DETALLE PROYECTO DETALLE_PR YECTO FECHA_TERM INO	DETALLE PROYECTO AVANCE_FINANC IERO RECAUDADO	DETALLE PROYECTO AVANCE_FINANC IERO COMPROMETID O	DETALLE PROYECTO AVANCE_FINANC IERO DEVENGADO	DETALLE PROYECTO AVANCE_FINANC IERO EJERCIDO	DETALLE PROYECTO AVANCE_FINANC IERO PAGADO	DETALLE PROYECTO AVANCE_FINANC IERO CONTRATOS	DETALLE PROYECTO AVANCES FISICOS FOTOS FOTOS	DETALLE PROYECTO ESTATUS ESTATUS	DETALLE PROYECTO FLUIJO FLUIJO	DETALLE PROYECTO OBSERVA CIONES			
2019	3	HID190201541447	Proyecto de inversión	1,171,950.83	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171950.83, modificado:1171950.83))	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE VICENTE GUERRERO - 85758	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	85758	5	240	160				(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CAÑADA CHICA AVIACIÓN, 42512 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE 15 DE OCTUBRE Y BOULEVARD ORIENTE, INICIA EN CRUCE CON CALLE 15 DE OCTUBRE, lon:-98.95476545, lat:20.28427898))	1	01-07-2019	31-12-2019	1,054,755.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances		
2019	3	HID190201551373	Proyecto de inversión	200,488.75	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200488.75, modificado:200488.75))	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO - 103359	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	103359	5	100	66				(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA ACTOPAN BARRIO LA PEÑA, 42600 LA PEÑA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ACTOPAN-LA PEÑA, lon:-98.91614315, lat:20.26992431))	1	01-07-2019	31-12-2019	180,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances			
2019	3	HID190201541301	Proyecto de inversión	123,411.88	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123411.88, modificado:123411.88))	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SESENTA Y UNO - 85565	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	85565	5	259	223				(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:59.9, meta_modificada:59.9))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIUDAD CENTRO, 42500 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , ACCESO SOBRE CARRETERA MEXICO-LAREDO, lon:-98.95755613, lat:20.27533838))	1	01-07-2019	31-12-2019	123,411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances			
2019	3	HID190201548795	Proyecto de inversión	583,323.02	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583323.02, modificado:583323.02))	MEJORAMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENARO GUZMAN MAYER - 96426	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	96426	5	62	41				(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:260.29, meta_modificada:260.29))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE AVENIDA INSURGENTES RANCHERIA CHICAVASCO, 42616 CHICAVASCO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHAVACANO, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE AVENIDA INSURGENTE, lon:-98.95287467, lat:20.19731364))	1	01-07-2019	31-12-2019	524,990.71	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances			
2019	3	HID190201540988	Proyecto de inversión	158,827.95	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158827.95, modificado:158827.95))	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA - 84872	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	84872	5	158	138				(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:24, direccion:RANCHERIA SAUCILLO, 42608 SAUCILLO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-98.88533913, lat:20.35122311))	1	01-08-2019	31-12-2019	146,859.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances			
2019	3	HID190201541837	Proyecto de inversión	534,120.69	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534120.69, modificado:534120.69))	MEJORAMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA QUINIENTOS VEINTE - 86274	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	86274	5	37	22				(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:274.54, meta_modificada:274.54))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:9, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTEMOC, 42616 CUAUHTEMOC (COLONIA), ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE MAYA Y , SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-98.96518002, lat:20.212766))	1	01-07-2019	31-12-2019	480,708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances			
2019	3	HID190201539062	Proyecto de inversión	148,369.86	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148369.86, modificado:148369.86))	MEJORAMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES - 81739	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	81739	5	60	50				(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN CRAVIOTO COLONIA COLONIA LA ESTACION, 42500 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL HUAXTHO, lon:-98.94955709, lat:20.26214752))	1	01-07-2019	31-12-2019	148,369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances			
2019	3	HID190201541350	Proyecto de inversión	293,962.25	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293962.25, modificado:293962.25))	MEJORAMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA - 85639	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	85639	5	41	27				(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:124.62, meta_modificada:124.62))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BOXTHA, 42613 EL BOXTHA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , CALLE DE ACCESO A BARRIO EL CERRITO, lon:-98.97046491, lat:20.25763041))	1	01-08-2019	31-12-2019	264,566.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances			
2019	3	HID190201556736	Proyecto de inversión	514,972.84	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514972.84, modificado:514972.84))	AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EL CERRITO - 115978	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	115978	5	720	480				(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BOXTHA, 42613 EL BOXTHA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , FRENTE A CANCHA DEL BARRIO EL CERRITO EN EL BOXTHA, lon:-98.97278675, lat:20.25033806))	1	01-07-2019	31-12-2019	463,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances			
2019	3	HID190201540184	Proyecto de inversión	297,466.53	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297466.53, modificado:297466.53, modificado:0.0))	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE PLOMOSAS - 83453	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	83453	5	89	74				(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.47, meta_modificada:89.47))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:21, direccion:PUEBLO PLOMOSAS, 42608 PLOMOSAS, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO RUMBO A BENITO JUAREZ, lon:-98.85852794, lat:20.33723944))	1	01-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado avances			
2019	3	HID190201560411	Proyecto de inversión	124,507.34	tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124507.34, modificado:124507.34))	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MUSEO BICENTENARIO	13	Hidalgo	3	Actopan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	2019/FAPFM003001	N							(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lerdo de Tejada 46, Centro Sur, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.94349068, lat:20.26196563))	1	01-06-2019	31-08-2019	124,507.34	124,507.34	124,507.34	124,507.34	124,507.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(1560411/proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICA	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_ON_EJECUCION	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_N_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_RIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEO	DETALLE_PROYECTO_DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO_RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FISICOS_AVANCES_FISICOS	DETALLE_PROYECTO_FOTOS_CARPETAS_FOTOS	DETALLE_PROYECTO_ESTATUS_ESTATUS	DETALLE_PROYECTO_FLUJO_FLUJO	DETALLE_PROYECTO_OBSERVACIONES_OBSERVACIONES
2019	3	TMP_HID190301570786	Adquisición	12,180.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12180.0, modificado:12180.0}}	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13	Hidalgo	3	Actopan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2019/FAPFM00	N			500	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Hidalgo 8, Centro Nte, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.94282818, lat:20.26901092}}	01-07-2019	31-12-2019	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} (1570786/INICIO, 1570786/proyecto_01/PROCESO)	FOTOS	En registro	En revisión	
2019	3	HID190201561615	Adquisición	120,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:185775.16}}	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13	Hidalgo	3	Actopan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	2019/FAPFM003315	N			0	1	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:8.0}} {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Hidalgo 8, Centro Nte, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.94290596, lat:20.26902602}}	01-01-2019	31-12-2019	163,322.01	163,322.01	163,322.01	163,322.01	163,322.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} (1561615/proyecto_01/PROCESO)	FOTOS	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	HID18180201096076	Proyecto de inversión	284,649.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284649.5, modificado:284649.5}}	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Ferrocarril Y Los Carrizos - 84212	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	84212	N			91	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:385.9}} {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL Y DE LOS CARRIZOS COLONIA POZO GRANDE, 42505 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE DE LA HUERTA, CARRETERA ACTOPAN PROGRESO ENTRAR POR LA CARRETERA ACTOPAN PROGRESO PASANDO LA CALLE 2 DE ABRIL, lon:-98.96246801, lat:20.26485703}}	28-05-2018	31-10-2018	284,649.50	284,649.50	284,649.50	284,649.50	284,649.50	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMA-AD-010/2018}, contratista:RICARDO CANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:282713.81, importe_modificado:284649.5}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.59}} (1234457/proyecto_01/PROCESO)	FOTOS	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	HID18180201096083	Proyecto de inversión	275,108.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275108.02, modificado:275108.02}}	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Rio Bravo Y Calle Del Pozo - 77717	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	77717	N			195	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:459.5}} {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SEGUNDA MANZANA CHICAVASCO (EL POZO), 42613 CHICAVASCO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE DEL POZO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RIO BRAVO, lon:-98.96476878, lat:20.19725154}}	28-05-2018	31-10-2018	275,108.02	275,108.02	275,108.02	275,108.02	275,108.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.95}} (1234464/proyecto_01/PROCESO)	FOTOS	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	HID18180201096086	Proyecto de inversión	276,995.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276995.03, modificado:276995.03}}	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Pirules - 83993	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN	83993	N			95	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:473.0}} {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE PIRULES PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE LA RAPIDA, ENTRAR POR LA VIA RAPIDA PARALELO AL CANAL, lon:-98.96609229, lat:20.24332092}}	28-05-2018	31-10-2018	276,995.03	276,995.03	276,995.03	276,995.03	276,995.03	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMA-AD-005/2018}, contratista:PATRICIO VERDE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, monto:271608.27, importe_modificado:276995.03}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.30}} (1234467/proyecto_01/PROCESO)	FOTOS	En Ejecución	Validado avances	

Preliminar

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTR E	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_N_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_REFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO_RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIADO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIADO_COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIADO_DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIADO_EJERCIDO	DETALLE_PROYECTO_AVANCE_FINANCIADO_PAGADO	DETALLE_PROYECTO_FINANCIAMIENTO_CONTRATOS	DETALLE_PROYECTO_AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	DETALLE_PROYECTO_FOTOS_FOTOS	DETALLE_PROYECTO_ESTATUS_ESTATUS	DETALLE_PROYECTO_FLUJO_FLUJO	DETALLE_PROYECTO_OBSERVACIONES_OBSERVACIONES
------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	--	---	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------------	---	--	---	---	---	--	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--

2019	3	HID180301315643	Proyecto de inversión	568,702.04	{{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142175.51, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:142175.51, modificado:142175.51}, f3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:142175.51, modificado:0.0}, f4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:142175.51, modificado:28047.65}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS APORTACION MUNICIPAL - 214561	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL 214561 ACTOPAN	N		80		{{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:501.0}}}	{{geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ACTOPAN-PLOMOSAS MARGEN DERECHOKILOMETRO 23 + 100 PUEBLO PLOMOSAS, 42608PLOMOSAS, ACTOPAN HIDALGOENTRE TERRACERIA CAMINO ACTOPAN - PLOMOSAS Y,SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD, lon:-98.85981438, lat:20.33764696}}}	01-08-2018	31-12-2018										Sin avances en el trimestre			Terminado	Validado avances	
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	---------	---	--------------------	-----------------	--------------------------------------	---	--	----	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	-----------	------------------	--

Preliminar

2019	3	HID18180201096074	Proyecto de inversión	1,028,875.55	{{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028875.55, modificado:1028875.55}}	Pavimentación Asfáltica En Calle Jesús Luz Meneses Segunda Etapa - 84216	13	Hidalgo	3	Actopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	PRESIDENCIA MUNICIPAL 84216 ACTOPAN	N		50		{{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3462.1}}}	{{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LUZ MENESES COLONIA CAÑADA CHICA AVIACIÓN, 42512 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE 15 DE OCTUBRE Y CALLE LAS PALMAS, SOBRE CARR ACTOPAN KMIQUILPAN ENTRAR PASANDO COMERCIAL MEXICANA SOBRE CALLE 15 DE OCTUBRE, lon:-98.95307224, lat:20.28588623}}}	28-05-2018	31-10-2018	1,028,875.55	1,028,875.55	1,028,875.55	1,028,875.55	1,028,875.55		Sin contratos nuevos en el trimestre	1234455/ proyecto_ FIN, 1234455/ proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
------	---	-------------------	-----------------------	--------------	---	--	----	---------	---	---------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------------	---	--	----	--	--	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------------------------------	---	--------------	------------------	--

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	RAMO	DESC_RAMO	PP	DESC_PP	DESC_NIVEL	KA_INDICADOR	DESC_INDICADOR	DEFINICION_INDICADOR	METODO_CALCULO_INDICADOR	FRECUCENCIA	TIPO_INDICADOR	UNIDAD_MEDIDA	DIMENSION	OTRA_UNIDAD_MEDIDA	SENTIDO	CICLO_LINEA_BASE	LINEA_BASE	LINEA_BASE_NUM	LINEA_BASE_DEN	META_META_NUM	META_META_DEN	META_JUSTIFICACION	META_MODALIDAD	META_MODALIDAD	META_MODALIDAD	META_MODALIDAD	META_MODALIDAD	META_MODALIDAD	META_MODALIDAD	AVANCE_NUM	AVANCE_DEN	AVANCE_JUSTIFICACION	AVANCE_PARAMETRO_MIN	AVANCE_PARAMETRO_MAX	OBSERVACION	FLUIJO	OBSERVACIONES					
2019	3	3	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia	Descendente					0	0	40	0	0	40							0	0	45	0	100	0	100	0	100	Sin observaciones	Validado	{obs1: [observación-REALIZAR MODIFICACIONES , trimestre:3, usuario:mariaadhermandeigo, fecha:2019-10-09 10:53:21.0], obs2: [observación-REALIZAR CAMBIOS, trimestre:3, usuario:mariaadhermandeigo, fecha:2019-10-09 11:08:27.0]}
2019	3	3	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	145307	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia	Ascendente					70	28	40	70	28	40							0	100	82.2	37	45	0	100	Sin observaciones	Validado	{obs1: [observación-REALIZAR MODIFICACIONES , trimestre:3, usuario:mariaadhermandeigo, fecha:2019-10-09 10:53:21.0]}		
2019	3	3	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	145330	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia	Descendente					30	12	40	30	12	40							0	100	17.8	8	45	0	100	Sin observaciones	Validado	{obs1: [observación-REALIZAR MODIFICACIONES , trimestre:3, usuario:mariaadhermandeigo, fecha:2019-10-09 10:53:21.0]}		

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	RAMO	DESC_RAMO	PP	DESC_PP	DESC_NIVEL	KA_INDICADOR	DESC_INDICADOR	DEFINICION_INDICADOR	METODO_CALCULO_INDICADOR	FRECUENCIA	TIPO_INDICADOR	UNIDAD_MEDIDA	DIMENSION	OTRA_UNIDAD_MEDIDA	SENTIDO	CICLO_LINEA_BASE	LINEA_BASE	LINEA_BASE_NUM	LINEA_BASE_DEN	META_NUM	META_DEN	META_JUSTIFICACION	META_MOD	META_MOD_NUM	META_MOD_DEN	META_MOD_JUSTIFICACION	META_PARAMETRO_MIN	META_PARAMETRO_MAX	AVANCE	AVANCE_NUM	AVANCE_DEN	AVANCE_JUSTIFICACION	AVANCE_PARAMETRO	AVANCE_PARAMETRO	OBSERVACION	FLUJO	OBSERVACIONES
2019	3	3	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Actividad	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia	Ascendente					75	29386202	39181603	75	29386202	39181603		0	999	71	27816453	39181603	Menor demanda de bienes y servicios	0	999	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones	
2019	3	3	13	Hidalgo	3	Actopan	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Componente	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $i = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Trimestral	Estratégico	Porcentaje	Eficacia	Ascendente				100	75	75	100	75	75		0	115	94.7	71	75	Menor demanda de bienes y servicios	0	115	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones		