



*[Handwritten signature]*

# PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **DAJIEDHI**, MUNICIPIO DE **ACTOPAN**, ESTADO DE **HIDALGO**, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2019. REUNIDOS LOS C. REPRESENTANTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VECINOS BENEFICIARIOS, CON LA FINALIDAD DE FORMAR EL COMITÉ DE OBRA REFERENTE A:

*[Handwritten mark]*

## DATOS GENERALES DEL PROYECTO



RAMO: 33 EJERCICIO: 2019 FONDO: FAISM  
PROGRAMA: S42 ALCANTARILLADO  
SUBPROGRAMA: 20 ZONA RURAL  
PROYECTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA REFORMA  
CLAVE DE LA OBRA: 2019/FAISM003013  
LOCALIZACIÓN: ACTOPAN  
REGIÓN: VII ACTOPAN  
MUNICIPIO: ACTOPAN  
LOCALIDAD: CHICAVASCO  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2019-003-006  
OFICIO MODIFICADO No. \_\_\_\_\_

*[Large handwritten signature]*

## INVERSIÓN APROBADA:

TOTAL \$ 110,153.40  
MUNICIPAL \$ 110,153.40  
ESTATAL \$ 0.00  
FEDERAL \$ 0.00  
FISCAL \$ 0.00  
BENEFICIARIOS \$ 0.00



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

2015 - 2020

**PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN**  
**ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA**

**CONCEPTOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PRELIMINARES</b>			
<b>LIMPIEZA Y TRAZO</b>			
L004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	122.50
<b>EXCAVACIONES</b>			
9101020025	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	140.94
9101020029	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	49.52
<b>TUBERIA SANITARIA</b>			
<b>CAMA DE ARENA</b>			
CM002	CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	11.93
<b>ALCANTARILLADO</b>			
A005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE Ø ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	172.00
<b>RELLENOS</b>			
<b>RELLENOS Y COMPACTACIÓN</b>			
R005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	51.31
R001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	110.60
<b>POZOS DE VISITA</b>			



Andrés Vazquez

J...

J...

J...

J...

**PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN**  
**ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA**

PZ003	<p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO <math>f'c=100</math> Kg/cm<sup>2</sup> DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	PZA	3.00
<b>MAMPARA</b>			
M0001	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	PZA	

*Andrés Vazquez*



2016 - 2020



2016 - 2020

2016 - 2020

**PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN**  
**ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA**

MISMOS QUE ESTÁN ESTIPULADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, UNA VEZ ACEPTADA LA OBRA POR PARTE DE LA COMUNIDAD, SE INTEGRO EL COMITÉ DE OBRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

**PRESIDENTE DEL COMITÉ**

\_\_\_\_\_

**SECRETARIO**

*[Signature]*  
Lizbeth Mendoza Reyes

**TESORERO**

*[Signature]*  
Carmen I. Martinez Gomez

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

*[Signature]*  
Ma. Guendolyn Campos Orozco

**PRIMER VOCAL**

*[Signature]*  
Sandibel Pérez Galarza

**SEGUNDO VOCAL**

\_\_\_\_\_



*[Large handwritten signature]*

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS \_\_\_\_\_ HRAS. DEL MISMO DÍA QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO

**DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO**

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

ING. ERIK SERRANO CASTAÑON

**CONTRALOR MUNICIPAL**

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

LIC. FERNANDO ROIG LANGARICA